



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN,INFORMA A LOS HABITANTES DE SU MUNICIPIO LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33

A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024

#	NO. OBRA	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	RECURSOS PROGRAMADOS						METAS PROGRAMADAS					RECURSOS EJERCIDOS		
				COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		RAMO 33		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	POBLACION BENEFICIADA	FECHA DE INICIO-TERMINO	TOTAL	FISMUN
						ESTATAL	FEDERAL	FISMUN	FORTAMUN								
	61202 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACION			\$6,699,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,699,000.00	\$0.00	\$0.00							
1	0224	EL LIMON DEL TEJAMANIL	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE EL LIMON EN ESCUELA PRIMARIA	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	600	57	10/06/2024 13/07/2024	\$ 332,782.67	\$ 332,782.67
3	0424	EL TEPAMAL	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE EL TEPAMAL EN ESCUELA PRIMARIA	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	600	894	10/06/2024 13/07/2024	\$ -	
4	0524	RANCHO NUEVO DE CHUEN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DE CHUEN EN ESCUELA TELESECUNDARIA	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	600	170	09/10/2024 12/10/2024	\$ -	
5	0724	EL VALLE (VALLE NUEVO)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE EL VALLE EN ESCUELA PRIMARIA	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	570	63	15/07/2024 18/08/2024	\$ 341,587.14	\$ 341,587.14
6	0824	ARIO DE ROSALES	REHABILITACION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES EN PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	85	2704	14/10/2024 09/11/2024	\$ 48,597.00	\$ 48,597.00
7	0924	ARIO DE ROSALES	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	75	2704	15/07/2024 18/08/2024	\$ -	
8	1024	EL MORTERO	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ARIO LOCALIDAD DE EL MORTERO EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERA ETAPA	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	300	72	15/07/2024 18/08/2024	\$ 26,849.27	\$ 26,849.27
9	1124	EL ARENAL	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE EL ARENAL EN ESCUELA PRIMARIA	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	300	260	14/09/2024 19/10/2024	\$ 321,277.67	\$ 321,277.67
10	1324	ARAPARICUARO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE ARAPARICUARO EJIDO LAS PILAS EN ESCUELA PRIMARIA	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	600	326	23/07/2024 24/08/2024	\$ 168,312.00	\$ 168,312.00
11	5124	LOS PAREOS	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ARIO LOCALIDAD DE LOS PAREOS EN ESCUELA PRIMARIA	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	200	154	19/03/2024 13/04/2024	\$ 43,921.36	\$ 43,921.36
12	5224	EL MORAL	REHABILITACION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE EL MORAL EN ESCUELA PRIMARIA. CONCLUSION	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	200	470	19/03/2024 13/04/2024	\$ 77,240.00	\$ 77,240.00
13	5324	ARIO DE ROSALES	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL LAZARO CARDENAS ETAPA CONCLUSION	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	220	2500	01/04/2024 27/04/2024	\$ -	
14	5424	ARIO DE ROSALES	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA AYUNTAMIENTO EN PREESCOLAR PLANILLAS (CONCLUSION)	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	16	100	19/03/2024 13/04/2024	\$ 6,739.60	\$ 6,739.60
15	6724	LAS CARAMICUAS	CONSTRUCCION DE AULA EN ARIO LOCALIDAD LAS CARAMICUAS EN ESCUELA PRIMARIA 1 ETAPA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	24	370	13/05/2024 22/06/2024	\$ -	
16	5524	ARIO DE ROSALES	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.48	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	60	2500	15/04/2024 04/05/2024	\$ -	
17	7224	EL CHUPADERO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE EL CHUPADERO EN ESCUELA TELESECUNDARIA (CONCLUSION)	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	600	619	08/04/2024 24/05/2024	\$ 306,954.00	\$ 306,954.00
18	7424	PALMA DE ALTAMIRA (PALMA DE JUAREZ)	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ARIO LOCALIDAD DE PALMA DE ALTAMIRA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	50	1024	20/05/2024 16/06/2024	\$ -	
19	7524	ARAPARICUARO	REHABILITACION DE AREA ADMINISTRATIVA Y USO COMUN EN ARIO LOCALIDAD DE ARAPARICUARO EN ESCUELA PRIMARIA	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	50	326	28/05/2024 15/06/2024	\$ -	
20	7824	PABLO CUIN	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ARIO LOCALIDAD DE PABLO CUIN EN ESCUELA PREESCOLAR	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	50	1067	24/06/2024 17/07/2024	\$ 124,639.41	\$ 124,639.41
21	8124	ARIO DE ROSALES	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES EN PREESCOLAR MARIA MONTESSORI	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	60	2415	10/06/2024 13/07/2024	\$ -	
21	9024	EL TEPAMAL	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE EL TEPAMAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	600	894	10/06/2024 13/07/2024	\$ -	



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN,INFORMA A LOS HABITANTES DE SU MUNICIPIO LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33

A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024

#	NO. OBRA	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	RECURSOS PROGRAMADOS						METAS PROGRAMADAS					RECURSOS EJERCIDOS		
				COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		RAMO 33		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	POBLACION BENEFICIADA	FECHA DE INICIO-TERMINO	TOTAL	FISMUN
						ESTATAL	FEDERAL	FISMUN	FORTAMUN								
21	9324	ARAPARICUARO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE ARAPARICUARO EN ESCUELA TELESECUNDARIA	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	600	326	17/06/2024 20/07/2024	\$ 62,699.00 \$ -	\$ 62,699.00
	61208 INFRAESTRUCTURA EN SALUD			\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00						\$ -	
22	6924	ARIO DE ROSALES	CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA OBRERA PRIMERA ETAPA	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	300	2226	13/05/2024 15/06/2024	\$ - \$ -	
	61212 EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA,POLICIA Y TRANSITO			\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00						\$ -	
23	6824	CONTEMBO	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA LOCALIDAD DE CONTEMBO CARRETERA ARIO-SAN JOSE DE CHUEN, MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	CONTRATO	M2	170	2500	11/03/2024 15/06/2024	\$ - \$ -	
	61402 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ZONAS HABITACIONALES			\$9,517,746.43	\$0.00	\$8,892,746.43	\$0.00	\$625,000.00	\$0.00	\$0.00						\$ -	
26	6024	LA FINCA (OJO DE AGUA)	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ARIO LOCALIDAD DE LA FINCA (OJO DE AGUA) ABASTECIMIENTO ARIO DE ROSALES	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	POZO	1	18097	08/04/2024 11/05/2024	\$ 448,814.27	\$ 448,814.27
	8524	PALMA DE ALTAMIRA	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA DE ALTAMIRA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACÁN	\$6,650,000.00	\$0.00	\$6,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	11800		06/05/2024 31/07/2024	\$ -	
	86224	PALMA DE ALTAMIRA	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA DE ALTAMIRA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACÁN	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	1000		06/05/2024 06/07/2024	\$ -	
	8724	LA IMAGEN	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE CAPTACIÓN DE AGUA EN LA LOCALIDAD LA IMAGEN MUNICIPIO DE ARIO MICHOACÁN	\$242,746.43	\$0.00	\$242,746.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M3	25		06/05/2024 15/06/2024	\$ -	
27	7624	CONTEMBO	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN ARIO LOCALIDAD DE CONTEMBO	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	1000	25	22/04/2024 11/05/2024	\$ 174,851.00	\$ 174,851.00
	61403 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ZONAS HABITACIONALES			\$1,110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,110,000.00	\$0.00	\$0.00						\$ -	
28	1724	ARIO DE ROSALES	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA OBRERA CALLE WENCESLAO VICTORIA SOTO	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	220	1215	26/08/2024 14/09/2024	\$ -	
29	1824	ARIO DE ROSALES	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA CITLALMINA CALLE TLACAELEL	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	200	1185	26/08/2024 14/09/2024	\$ -	
33	5624	LAS PAJAS	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ARIO LOCALIDAD DE LAS PAJAS	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	ML	100	30	04/03/2024 30/03/2024	\$ 80,972.00	\$ 80,972.00
34	8324	SAN JOSE DE CHUEN	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ARIO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHUEN	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	ML	100	30	04/03/2024 30/03/2024	\$ -	
34	9424	TZATZIO	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ARIO EN LA LOCALIDAD DE TZATZIO PLAZA PRINCIPAL	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	PZA.	6	953	10/06/2024 29/06/2024	\$ - \$ -	
	61405 OTRAS OBRAS DE URBANIZACION			\$4,418,756.45	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$3,568,756.45	\$0.00	\$0.00						\$ -	
35	2224	ARIO DE ROSALES	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA JOYA DE CANINTZIO	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	450	718	29/07/2024 24/08/2024	\$ -	
36	5724	ARIO DE ROSALES	MANTENIMIENTO DE MERCADO PUBLICO EN ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	1500	60	04/03/2024 30/03/2024	\$ -	
37	6224	ARIO DE ROSALES	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LOMA LINDA CALLE NORBERTO HEREDIA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	60	320	04/03/2024 23/04/2024	\$ 49,912.00	\$ 49,912.00
38	6324	ARIO DE ROSALES	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA CENTRO CALLE ARTEAGA	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	28	120	04/03/2024 23/04/2024	\$ 42,614.96	\$ 42,614.96



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN,INFORMA A LOS HABITANTES DE SU MUNICIPIO LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33
A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024

#	NO. OBRA	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	RECURSOS PROGRAMADOS						METAS PROGRAMADAS					RECURSOS EJERCIDOS		
				COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		RAMO 33		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	POBLACION BENEFICIADA	FECHA DE INICIO-TERMINO	TOTAL	FISMUN
						ESTATAL	FEDERAL	FISMUN	FORTAMUN								
39	6524	ARIO DE ROSALES	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA GRAL. ENRIQUE RAMIREZ UNIDAD DEPORTIVA ARIO DE ROSALES	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	OBRA	1	560	02/09/2024 12/01/2024	\$ -	
40	6624	ARIO DE ROSALES	CONTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES COLONIA PLANILLAS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	1100	2500	13/05/2024 22/06/2024	\$ -	
41	6424	EL ARENAL	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN ARIO LOCALIDAD DE EL ARENAL ACCESO PRINCIPAL	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	350	264	14/04/2024 24/05/2024	\$ 249,031.06	\$ 249,031.06
42	5824	ARIO DE ROSALES	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LOMAS DEL CASTILLO	\$311,756.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,756.45	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	400	360	15/04/2024 18/05/2024	\$ 74,240.00	\$ 74,240.00
44	7724	LAS PUENTES	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN ARIO LOCALIDAD DE LAS PUENTES	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$430,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	42	657	03/06/2024 29/06/2024	\$ -	
45	8224		CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES COLONIA ROSALES	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	600	2415	06/05/2024 25/05/2024	\$ 46,948.00	\$ 46,948.00
45	8824	EL POTRERO DE PABLO CUIÑ	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DEL POTRERO DE PABLO CUIÑ MUNICIPIO DE ARIO MICHOACÁN	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	950		06/05/2024 06/07/2024	\$ 215,992.00	\$ 215,992.00
45	8924	ARIO DE ROSALES	CONSTRUCCION DE BIOFABRICAS/PLANTAS DE PRODUCCION DE BIOINSUMOS EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	80	151	10/06/2024 13/07/2024	\$ -	
45	9124	ARIO DE ROSALES	CONTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES COLONIA OBRERA	\$182,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	350	2226	03/06/2024 29/06/2024	\$ -	
																\$ -	
			61503 CONSTRUCCION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	\$2,444,552.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,444,552.73	\$0.00	\$0.00						\$ -	
46	2524	EL MORAL	REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE EL MORAL TRAMO EL ORTIGAL	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	8000	641	13/05/2024 08/06/2024	\$ 497,970.12	\$ 497,970.12
47	2624	ARAPARICUARIO	REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE ARAPARICUARIO TRAMO COLORIN	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	8000	424	13/05/2024 08/06/2024	\$ -	
48	2724	CANOAS	REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE CANOAS TRAMO LA SANDIA	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	5000	200	13/05/2024 08/06/2024	\$ 498,104.00	\$ 498,104.00
49	2824	EL CALABOZO	REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE EL CALABOZO TRAMO EL ARENAL	\$522,789.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,789.88	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	6300	504	13/05/2024 08/06/2024	\$ -	
50	2924	EL CANGREJO	REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE EL CANGREJO TRAMO LA CEBADILLA	\$421,762.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,762.85	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	5000	128	13/05/2024 08/06/2024	\$ 420,964.00	\$ 420,964.00
																\$ -	
			61605 VIALIDADES URBANAS	\$17,852,830.00	\$0.00	\$0.00	\$169,830.00	\$17,683,000.00	\$0.00	\$0.00						\$ -	
52	3124	RANCHO NUEVO DE CHUEN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DE CHUEN TRAMO A TOYONGUIO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	440	340	04/11/2024 14/12/2024	\$ 999,358.25	\$ 999,358.25
53	3224	MESA DEL MANZANILLO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE MESA DE MANZANILLO CALLE PRINCIPAL	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	2200	324	08/04/2024 11/05/2024	\$ -	
54	3324	PALMA DE ALTAMIRA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE PALMA DE ALTAMIRA CALLE CAMINO DE ACCESO	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	3300	1024	08/04/2024 11/05/2024	\$ -	
55	3424	URAPA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE URAPA CALLE MADERO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	420	912	12/02/2024 23/03/2024	\$ -	
56	3524	ARIO DE ROSALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LINDA VISTA CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	530	1185	10/06/2024 20/07/2024	\$ -	
58	3824	ARIO DE ROSALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES J. TRINIDAD RAMOS ZAMUDIO	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	440	1269	13/05/2024 22/06/2024	\$ -	



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN,INFORMA A LOS HABITANTES DE SU MUNICIPIO LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33
A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024

#	NO. OBRA	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	RECURSOS PROGRAMADOS						METAS PROGRAMADAS					RECURSOS EJERCIDOS		
				COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		RAMO 33		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	POBLACION BENEFICIADA	FECHA DE INICIO-TERMINO	TOTAL	FISMUN
						ESTATAL	FEDERAL	FISMUN	FORTAMUN								
59	4024	ARIO DE ROSALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIOLocalidad de Ario de Rosales Calle David Franco	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	2200	2415	11/03/2024 20/04/2024	\$ -	
60	4224	ARIO DE ROSALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIOLocalidad de Ario de Rosales Colonia Ejidal Tunacuaro Calle Isaias Marroquin	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	660	1215	12/02/2024 16/03/2024	\$ 1,498,998.23	\$ 1,498,998.23
61	4324	ARIO DE ROSALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIOLocalidad de Ario de Rosales Calle Cristobal Colon	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	2200	718	15/04/2024 25/05/2024	\$ -	
62	4424	LOS PAREOS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIOLocalidad de Pareos Tramo El Colorin a Pareos	\$1,950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	2200	154	04/11/2024 14/12/2024	\$ -	
63	4624	ARIO DE ROSALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIOLocalidad de Ario de Rosales Calle Valladolid	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	880	718	11/03/2024 20/04/2024	\$ 698,072.04	\$ 698,072.04
65	5924	ARAPARICUARO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIOLocalidad de Araparicuario Ejido El Calvario	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	480	326	15/04/2024 18/05/2024	\$ 207,978.80	\$ 207,978.80
66	7024	BUEN SUCESO	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIOLocalidad de Buen Suceso Calle Principal	\$1,125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	1000	94	06/05/2024 01/06/2024	\$ 1,124,294.77	\$ 1,124,294.77
67	7124	PABLO CUIN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIOLocalidad de Pablo Cuiñ Calle San Marcos	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	510	1067	25/04/2024 25/05/2024	\$ 998,817.42	\$ 998,817.42
68	7924	ARIO DE ROSALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIOLocalidad de Ario de Rosales Colonia Veronica Gonzalez Lopez Calle Clara Cordova Moran	\$257,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,950.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	352	2226	17/06/2024 06/07/2024	\$ -	
69	8024	ARIO DE ROSALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIOLocalidad de Ario de Rosales Veronica Gonzalez Lopez Calle Benito Quezada	\$392,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392,050.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	535	2226	17/06/2024 06/07/2024	\$ -	
69	8424	ARIO DE ROSALES	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE VALLADOLID DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+083, DEL MUNICIPIO DE ARIO, MICHOACÁN	\$169,830.00	\$0.00	\$0.00	\$169,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	460.21		22/04/2024 18/05/2024	\$ 169,830.00	\$ 169,830.00
69	9224	DR. MIGUEL SILVA MACIAS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIOLocalidad de Dr. Miguel Silva Macias Calle Benito Juarez	\$1,264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	741	1167	10/06/2024 13/07/2024	\$ -	
69	9524	ARIO DE ROSALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIOLocalidad de Ario de Rosales Calle Luis Sanchez Meza	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	500	1200	10/06/2024 29/06/2024	\$ -	
61904 PROYECTOS DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS				\$1,009,184.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009,184.82	\$0.00	\$0.00						\$ -	
70	4924	ARIO DE ROSALES	3% PARA GASTOS INDIRECTOS	\$1,009,184.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009,184.82	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	INFORME	4	200	04/07/2024 30/08/2024	\$ 56,840.00	\$ 56,840.00
				\$44,452,070.43	\$0.00	\$9,742,746.43	\$169,830.00	\$33,639,494.00	\$900,000.00	\$0.00							\$ 10,416,202.04