



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN,INFORMA A LOS HABITANTES DE SU MUNICIPIO LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33
A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024



NO. OBRA	LOCALIDAD	CODIGO POSTAL	CLAVE / GRADO RES.	INCIDENCIA DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	RECURSOS PROGRAMADOS				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	RECURSOS EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS ALCANZADAS				OBSERVACIONES	
								CONVENIDO		RAMO 33	CONVENIDO				RAMO 33	CONVENIDO		RAMO 33								
								ESTATAL	FEDERAL		ESTATAL					FEDERAL	ESTATAL				FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL			
61202 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACION																										
0224	EL LIMON DEL TEJAMANIL	61845	MEDIO	DIRECTA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE EL LIMON EN ESCUELA PRIMARIA	\$599,682.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,682.67	\$0.00	\$0.00	\$599,682.67	\$0.00	\$0.00	\$599,682.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	736	57	13/05/2024	29/07/2024	
0424	EL TEPAMAL	61836	BAJO	DIRECTA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE EL TEPAMAL EN ESCUELA PRIMARIA	\$618,333.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,333.82	\$0.00	\$0.00	\$618,333.82	\$0.00	\$0.00	\$618,333.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	600	894	16/08/2024	22/07/2024	
0724	EL VALLE (VALLE NUEVO)	61840	MEDIO	DIRECTA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE EL VALLE EN ESCUELA PRIMARIA	\$517,282.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517,282.81	\$0.00	\$0.00	\$517,282.81	\$0.00	\$0.00	\$517,282.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	432	63	06/05/2024	08/07/2024	
0824	ARIO DE ROSALES	61830	098	DIRECTA	REHABILITACION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES EN PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ	\$48,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,597.00	\$0.00	\$0.00	\$48,597.00	\$0.00	\$0.00	\$48,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	210	2704	13/05/2024	27/05/2024	
0924	ARIO DE ROSALES	61830	098	DIRECTA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS	\$848,759.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848,759.82	\$0.00	\$0.00	\$848,759.82	\$0.00	\$0.00	\$848,759.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	114	2704	08/07/2024	10/08/2024	
1024	EL MORTERO	61845	MEDIO	DIRECTA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ARIO LOCALIDAD DE EL MORTERO EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERA ETAPA	\$111,537.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,537.27	\$0.00	\$0.00	\$111,537.27	\$0.00	\$0.00	\$111,537.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	OBRA	1	72	29/07/2024	03/08/2024	
1124	EL ARENAL	61838	BAJO	DIRECTA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE EL ARENAL EN ESCUELA PRIMARIA	\$346,877.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,877.77	\$0.00	\$0.00	\$346,877.77	\$0.00	\$0.00	\$346,877.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	600	260	15/05/2024	03/06/2024	
1324	ARAPARICUARO	61835	BAJO	DIRECTA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE ARAPARICUARO EJIDO LAS PILAS EN ESCUELA PRIMARIA	\$523,092.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,092.92	\$0.00	\$0.00	\$523,092.92	\$0.00	\$0.00	\$523,092.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	200	326	27/05/2024	08/07/2024	
5124	LOS PAREOS	61835	BAJO	DIRECTA	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ARIO LOCALIDAD DE LOS PAREOS EN ESCUELA PRIMARIA	\$43,921.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,921.36	\$0.00	\$0.00	\$43,921.36	\$0.00	\$0.00	\$43,921.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	221	154	01/03/2024	04/06/2024	
5224	EL MORAL	61846	MUY BAJO	DIRECTA	REHABILITACION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE EL MORAL EN ESCUELA PRIMARIA. CONCLUSION	\$174,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,850.00	\$0.00	\$0.00	\$174,850.00	\$0.00	\$0.00	\$174,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	240	470	05/08/2024	26/08/2024	
5324	ARIO DE ROSALES	61830	115	DIRECTA	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL LAZARO CARDENAS ETAPA CONCLUSION	\$140,616.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,616.47	\$0.00	\$0.00	\$140,616.47	\$0.00	\$0.00	\$140,616.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	259	2500	22/07/2024	05/08/2024	
5424	ARIO DE ROSALES	61830	12A	DIRECTA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA AYUNTAMIENTO EN PREESCOLAR PLANILLAS (CONCLUSION)	\$14,634.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,634.56	\$0.00	\$0.00	\$14,634.56	\$0.00	\$0.00	\$14,634.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	12	100	04/04/2024	09/04/2024	
7224	EL CHUPADERO	61836	BAJO	DIRECTA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE EL CHUPADERO EN ESCUELA TELESECUNDARIA (CONCLUSION)	\$321,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,804.00	\$0.00	\$0.00	\$321,804.00	\$0.00	\$0.00	\$321,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	640	619	05/04/2024	20/05/2024	
7824	PABLO CUIÑ	61837	BAJO	DIRECTA	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ARIO LOCALIDAD DE PABLO CUIÑ EN ESCUELA PREESCOLAR	\$124,639.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,639.41	\$0.00	\$0.00	\$124,639.41	\$0.00	\$0.00	\$124,639.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	54	1067	02/05/2024	04/06/2024	
9024	EL TEPAMAL	61836	BAJO	DIRECTA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE EL TEPAMAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA	\$431,297.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,297.22	\$0.00	\$0.00	\$431,297.22	\$0.00	\$0.00	\$431,297.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	600	894	18/11/2024	28/12/2024	
9324	ARAPARICUARO	61835	BAJO	DIRECTA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE ARAPARICUARO EN ESCUELA TELESECUNDARIA	\$62,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,699.00	\$0.00	\$0.00	\$62,699.00	\$0.00	\$0.00	\$62,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	456	326	05/06/2024	21/06/2024	
9824	EL TEPAMAL	61836	BAJO	DIRECTA	EQUIPAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN ARIO LOCALIDAD DE EL TEPAMAL EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	\$167,241.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,241.80	\$0.00	\$0.00	\$167,241.80	\$0.00	\$0.00	\$167,241.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	OBRA	1	894	21/10/2024	16/12/2024	
9924	PASO REAL	61848	BAJO	DIRECTA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE PASO REAL EN PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL	\$159,497.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,497.19	\$0.00	\$0.00	\$159,497.19	\$0.00	\$0.00	\$159,497.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	130	204	21/10/2024	16/11/2024	
10024	URAPA	61847	BAJO	DIRECTA	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ARIO LOCALIDAD DE URAPA EN PREESCOLAR ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ	\$99,868.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,868.98	\$0.00	\$0.00	\$99,868.98	\$0.00	\$0.00	\$99,868.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	24	912	02/12/2024	21/12/2024	
10224	TUNACUARO	61830	BAJO	COMPLEMENTARIA	EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA EN ARIO LOCALIDAD DE TUNACUARO	\$119,900.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,900.09	\$0.00	\$0.00	\$119,900.09	\$0.00	\$0.00	\$119,900.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	456	456	16/11/2024	20/12/2024	
10324	LAS CANALEJAS	61845	MEDIO	DIRECTA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE LAS CANALEJAS EN ESCUELA PRIMARIA DR. MIGUEL SILVA MACIAS	\$602,040.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,040.83	\$0.00	\$0.00	\$602,040.83	\$0.00	\$0.00	\$602,040.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	425	72	14/10/2024	23/11/2024	
10424	ARIO DE ROSALES	61830	115	DIRECTA	CONSTRUCCION DE AULA EN ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES (CONCLUSION)	\$814,995.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$814,995.85	\$0.00	\$0.00	\$814,995.85	\$0.00	\$0.00	\$814,995.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	128.5	2040	21/10/2024	07/12/2024	
61402 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ZONAS HABITACIONALES																										
6024	LA FINCA (OJO DE AGUA)	61837	MUY BAJO	DIRECTA	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ARIO LOCALIDAD DE LA FINCA (OJO DE AGUA) ABASTECIMIENTO ARIO DE ROSALES	\$448,814.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,814.27	\$0.00	\$0.00	\$448,814.27	\$0.00	\$0.00	\$448,814.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	POZO	1	18097	01/04/2024	16/04/2024	
7624	CONTEMBO	61830	BAJO	DIRECTA	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN ARIO LOCALIDAD DE CONTEMBO	\$174,851.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,851.00	\$0.00	\$0.00	\$174,851.00	\$0.00	\$0.00	\$174,851.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	936	25	04/08/2024	04/09/2024	
9624	CANOAS	61833	BAJO	DIRECTA	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ARIO LOCALIDAD DE CANOAS PARAJE EL CHORRITO	\$1,153,422.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153,422.12	\$0.00	\$0.00	\$1,153,422.12	\$0.00	\$0.00	\$1,153,422.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	350	18097	31/07/2024	24/08/2024	
10524	LA FINCA (EL OJO DE GUA)	61830	MUY BAJO	DIRECTA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ARIO LOCALIDAD DE LA FINCA (EL OJO DE GUA) EN EL MANANTIAL DENOMINADO LA FINCA	\$602,857.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,857.97	\$0.00	\$0.00	\$602,857.97	\$0.00	\$0.00	\$602,857.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	SISTEMA	1	16595	21/10/2024	30/11/2024	
11524	ARIO DE ROSALES	61830	149	DIRECTA	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LA ESCONDDIA	\$212,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,945.00	\$0.00	\$0.00	\$212,945.00	\$0.00	\$0.00	\$212,945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	250	1185	18/11/2024	07/12/2024	
11624	ARIO DE ROSALES	61830	12A	DIRECTA	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LOMAS DEL CASTILLO	\$155,078.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,078.18	\$0.00	\$0.00	\$155,078.18	\$0.00	\$0.00	\$155,078.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	200	710	02/12/2024	21/12/2024	
61403 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ZONAS HABITACIONALES																										
5624	LAS PAJAS	61835	BAJO	DIRECTA	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ARIO LOCALIDAD DE LAS PAJAS	\$80,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,972.00	\$0.00	\$0.00	\$80,972.00	\$0.00	\$0.00	\$80,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	146	30	15/04/2024	30/04/2024	
9424	TZATZIO	61836	BAJO	DIRECTA	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ARIO EN LA LOCALIDAD DE TZATZIO PLAZA PRINCIPAL	\$173,556.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,556.39	\$0.00	\$0.00	\$173,556.39	\$0.00	\$0.00	\$173,556.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	150	953	29/07/2024	22/08/2024	
10624	SAN JOSE DE LAS CAÑAS	61830	BAJO	DIRECTA	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ARIO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS CAÑAS CALLE PRINCIPAL	\$107,604.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,604.98	\$0.00	\$0.00	\$107,604.98	\$0.00	\$0.00	\$107,604.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	PZA	23	250	18/11/2024	14/12/2023	
61405 OTRAS OBRAS DE URBANIZACION																										
5724	ARIO DE ROSALES	61830	MUY BAJO	COMPLEMENTARIA	MANTENIMIENTO DE MERCADO PUBLICO EN ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES	\$145,180.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,180.74	\$0.00	\$0.00	\$145,180.74	\$0.00	\$0.00	\$145,180.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	OBRA	1	60	17/06/2024	19/08/2024	
6224	ARIO DE ROSALES	61830	238	DIRECTA	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LOMA LINDA CALLE NORBERTO HEREDIA	\$49,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,912.00	\$0.00	\$0.00	\$49,912.00	\$0.00	\$0.00	\$49,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	7	320	01/04/2024	08/04/2024	
6324	ARIO DE ROSALES	61830	MUY BAJO	DIRECTA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA CENTRO CALLE ARTEAGA	\$42,614.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,614.96	\$0.00	\$0.00	\$42,614.96	\$0.00	\$0.00	\$42,614.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	36	120	11/03/2024	18/03/2024	
6524	ARIO DE ROSALES	61830	98	COMPLEMENTARIA	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA GRAL. ENRIQUE RAMIREZ UNIDAD DEPORTIVA ARIO DE ROSALES	\$798,796.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,796.85	\$0.00	\$0.00	\$798,796.85	\$0.00	\$0.00	\$798,796.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	OBRA	1	560	10/06/2024	05/07/2024	



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN,INFORMA A LOS HABITANTES DE SU MUNICIPIO LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33
A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024



NO. OBRA	LOCALIDAD	CODIGO POSTAL	CLAVE / GRADO RES.	INCIDENCIA DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	RECURSOS PROGRAMADOS				APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	RECURSOS EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024					APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	UNIDAD	METAS ALCANZADAS			OBSERVACIONES
								CONVENIDO		RAMO 33					CONVENIDO		RAMO 33		Poblacion Beneficiada				Fecha de Inicio-Termino			
								ESTATAL	FEDERAL	FISMUN	PORTAMUN				ESTATAL	FEDERAL	FISMUN	PORTAMUN								
6424	EL ARENAL	61838	BAJO	DIRECTA	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN ARIO LOCALIDAD DE EL ARENAL ACCESO PRINCIPAL	\$310,310.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,310.28	\$0.00	\$0.00	\$310,310.28	\$0.00	\$0.00	\$310,310.28	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	239	264	15/04/2024 20/05/2024			
5824	ARIO DE ROSALES	61830	12A	DIRECTA	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LOMAS DEL CASTILLO	\$311,756.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,756.45	\$0.00	\$0.00	\$311,756.45	\$0.00	\$0.00	\$311,756.45	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	220	360	27/07/2024 19/08/2024			
7724	LAS PUENTES	61846	MUY BAJO	DIRECTA	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN ARIO LOCALIDAD DE LAS PUENTES	\$429,361.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,361.69	\$0.00	\$0.00	\$429,361.69	\$0.00	\$0.00	\$429,361.69	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	42	657	10/06/2024 05/07/2024			
8224	ARIO DE ROSALES	61830	191	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES COLONIA ROSALES	\$99,929.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,929.91	\$0.00	\$0.00	\$99,929.91	\$0.00	\$0.00	\$99,929.91	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	OBRA	1	2415	08/07/2024 12/08/2024			
8924	ARIO DE ROSALES	61830	115	DIRECTA	CONSTRUCCION DE "DE" BIOFABRICAS/PLANTAS DE PRODUCCION DE BIOMINERVALES EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES	\$166,644.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,644.87	\$0.00	\$0.00	\$166,644.87	\$0.00	\$0.00	\$166,644.87	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	64	151	15/07/2024 12/08/2024			
10824	ARIO DE ROSALES	61830	115	DIRECTA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA CITLALUMA	\$220,583.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,583.48	\$0.00	\$0.00	\$220,583.48	\$0.00	\$0.00	\$220,583.48	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	117	2040	14/10/2024 09/11/2024			
10924	ARIO DE ROSALES	61830	238	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES EN EL BOULEVARD LAZARO CARDENAS	\$1,699,868.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699,868.85	\$0.00	\$0.00	\$1,699,868.85	\$0.00	\$0.00	\$1,699,868.85	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	677	16595	21/10/2024 20/12/2024			
61503 CONSTRUCCION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES																										
2524	EL MORAL	61846	MUY BAJO	DIRECTA	REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE EL MORAL TRAMO EL ORTIGAL	\$497,970.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,970.12	\$0.00	\$0.00	\$497,970.12	\$0.00	\$0.00	\$497,970.12	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	8000	641	10/04/2024 24/04/2024			
2624	ARAPARICUARO	61835	BAJO	DIRECTA	REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE ARAPARICUARO TRAMO COLORIN	\$498,218.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,218.16	\$0.00	\$0.00	\$498,218.16	\$0.00	\$0.00	\$498,218.16	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	8000	424	10/08/2024 28/05/2024			
2724	CANOSAS	61833	BAJO	DIRECTA	REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE CANOSAS TRAMO LA SANDIA	\$498,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,104.00	\$0.00	\$0.00	\$498,104.00	\$0.00	\$0.00	\$498,104.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	2930	200	30/05/2024 15/07/2024			
2824	EL CALABOZO	61837	BAJO	DIRECTA	REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE EL CALABOZO TRAMO EL ARENAL	\$522,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,580.00	\$0.00	\$0.00	\$522,580.00	\$0.00	\$0.00	\$522,580.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	3695	504	13/08/2024 13/08/2024			
2924	EL CANGREJO	61845	BAJO	DIRECTA	REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE EL CANGREJO TRAMO LA CEBADILLA	\$420,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,964.00	\$0.00	\$0.00	\$420,964.00	\$0.00	\$0.00	\$420,964.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	2785	128	08/04/2024 11/05/2024			
11024	LA SANDIA	61838	BAJO	DIRECTA	REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE LA SANDIA CAMINO DE ACCESO	\$798,473.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,473.70	\$0.00	\$0.00	\$798,473.70	\$0.00	\$0.00	\$798,473.70	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	500	137	21/10/2024 02/12/2024	1,881404.45 DE FII Y285,452.57 RENDIMIENTOS MUNICIPALES Y 1,731.00 DE RENDIMIENTOS ESTATALES		
11724	BUEN SUCESO	61833	BAJO	DIRECTA	REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE BUEN SUCESO TRAMO LA SANDIA	\$2,168,588.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,168,588.02	\$0.00	\$0.00	\$2,168,588.02	\$0.00	\$0.00	\$2,168,588.02	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	KM	1.5	3050	23/11/2024 31/12/2024			
61605 VIALIDADES URBANAS																										
3124	RANCHO NUEVO DE CHUEN	61833	BAJO	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DE CHUEN TRAMO A TOYONGUIJO	\$999,358.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,358.25	\$0.00	\$0.00	\$999,358.25	\$0.00	\$0.00	\$999,358.25	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	1990	340	01/04/2024 28/04/2024			
3324	PALMA DE ALTAMIRA	61837	BAJO	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE PALMA DE ALTAMIRA CALLE CAMINO DE ACCESO	\$1,499,232.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,232.02	\$0.00	\$0.00	\$1,499,232.02	\$0.00	\$0.00	\$1,499,232.02	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	2394	1024	05/06/2024 22/06/2024			
3424	URAPA	91847	BAJO	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE URAPA CALLE MADERO	\$999,028.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,028.88	\$0.00	\$0.00	\$999,028.88	\$0.00	\$0.00	\$999,028.88	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	1309.6	912	06/05/2024 22/05/2024			
3524	ARIO DE ROSALES	61830	149	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LINDA VISTA	\$1,197,501.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197,501.90	\$0.00	\$0.00	\$1,197,501.90	\$0.00	\$0.00	\$1,197,501.90	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	807.51	1185	01/07/2024 03/08/2024			
3824	ARIO DE ROSALES	61830	238	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES J. TRINIDAD RAMOS	\$1,298,568.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298,568.70	\$0.00	\$0.00	\$1,298,568.70	\$0.00	\$0.00	\$1,298,568.70	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	749	1269	27/05/2024 29/06/2024			
4224	ARIO DE ROSALES	61830	219	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA EJIDAL	\$1,498,998.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498,998.23	\$0.00	\$0.00	\$1,498,998.23	\$0.00	\$0.00	\$1,498,998.23	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	863	1215	15/04/2024 25/05/2024			
4624	ARIO DE ROSALES	61830	12A	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES CALLE VALLADOLID	\$698,072.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,072.04	\$0.00	\$0.00	\$698,072.04	\$0.00	\$0.00	\$698,072.04	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	873.48	718	22/04/2024 18/05/2024			
5924	ARAPARICUARO	61835	BAJO	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARAPARICUARO EJIDO EL CALVARIO	\$217,838.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,838.80	\$0.00	\$0.00	\$217,838.80	\$0.00	\$0.00	\$217,838.80	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	359	326	01/03/2024 14/08/2024			
7024	BUEN SUCESO	61833	BAJO	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE BUEN SUCESO CALLE PRINCIPAL	\$1,124,294.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124,294.77	\$0.00	\$0.00	\$1,124,294.77	\$0.00	\$0.00	\$1,124,294.77	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	2289	94	25/05/2024 22/04/2024			
7124	PABLO CUIN	61837	BAJO	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE PABLO CUIN CALLE SAN MARCOS	\$998,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998,817.42	\$0.00	\$0.00	\$998,817.42	\$0.00	\$0.00	\$998,817.42	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	572	1067	15/05/2024			
9224	DR. MIGUEL SILVA MACIAS	61840	BAJO	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE DR. MIGUEL SILVA MACIAS CALLE BENITO JUAREZ	\$1,263,514.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,263,514.60	\$0.00	\$0.00	\$1,263,514.60	\$0.00	\$0.00	\$1,263,514.60	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	535.6	1167	10/06/2024 13/07/2024			
11124	ARIO DE ROSALES	61830	115	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE PDTE. VALENTIN GOMEZ FARIAS	\$1,287,008.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287,008.73	\$0.00	\$0.00	\$1,287,008.73	\$0.00	\$0.00	\$1,287,008.73	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	845.53	2040	14/10/2024 28/12/2024			
11224	ARIO DE ROSALES	91830	223	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA VERONICA LOPEZ GONZALEZ CALLE AMPLIACION MARTHA REYES	\$823,719.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,719.96	\$0.00	\$0.00	\$823,719.96	\$0.00	\$0.00	\$823,719.96	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	578.34	2226	04/11/2024 28/12/2024			
61904 PROYECTOS DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS																										
4924	ARIO DE ROSALES	61830	N/A	N/A	3% PARA GASTOS INDIRECTOS	\$354,564.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,564.44	\$0.00	\$0.00	\$354,564.44	\$0.00	\$0.00	\$354,564.44	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	INFORME	4	200	04/07/2024 30/12/2024			