



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN, INFORMA A LOS HABITANTES DE SU MUNICIPIO LAS OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS CON LOS RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33 DURANTE EL 4 (CUARTO) TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022

A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRACION PUBLICA 2021-2024

MUNICIPIO: 009 ARIO
ESTADO: 016 MICHOCACAN

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022

NO. OBRA	LOCALIDAD	ASIGNACION POR REGIONES	CLAVE / GRADO REZ.	ASIGNACION POR TIPO DE PROYECTO	FONDO / PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	RECURSOS PROGRAMADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022						RECURSOS EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022						METAS ALCANZADAS												
							COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		RAMO 33		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		RAMO 33		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	POBLACION BENEFICIADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINO REAL	OBSERVACIONES				
									ESTATAL	FEDERAL	FISM	FORTAMUN-DF				ESTATAL	FEDERAL	FISM	FORTAMUN-DF												
2278	ARIO DE ROSALES	ZAP URBANA	149	DIRECTA	FAISM	CONSTRUCCION DE AULA EN COLEGIO DE BACHILLERES EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN EN LA LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES	\$798,611.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,611.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,611.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	219.24	600	31/10/2022	10/12/2022		
61208	ARIO DE ROSALES	ZAP URBANA	219	DIRECTA	RENDIMIENTOS FAISM	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES COLONIA OBRERA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	\$163,331.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,331.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,331.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	72	1215	20/12/2022	31/12/2022	RECURSOS PROVENIENTES DE LOS RENDIMIENTOS DEL FONDO III \$3,613.00 ESTATAL Y \$159,718.33 MUNICIPAL	
61402	SAN JOSE DE CHUEN	POBREZA EXTREMA	BAJO	DIRECTA	FAISM	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHUEN	\$64,506.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,506.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,506.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMN. DIRECTA	M2	72	602	25/04/2022	06/05/2022			
2281	ARIO DE ROSALES	ZAP URBANA	098	DIRECTA	FAISM	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES CALLE ARTEAGA	\$234,678.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,678.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,678.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	180	1500	20/12/2022	31/12/2022			
2216	ARIO DE ROSALES	ZAP URBANA	098	DIRECTA	FAISM	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN EN ARIO DE ROSALES COLONIA CENTRO CALLE IRIARTE	\$959,655.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$959,655.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$959,655.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	1041	1500	09/05/2022	04/06/2022			
2243	LAS CARAMICUAS	POBREZA EXTREMA	MUY BAJO	DIRECTA	FAISM	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN LOCALIDAD DE LAS CARAMICUAS	\$379,219.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,219.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,219.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	2572	370	01/08/2022	27/08/2022			
2264	LOS NEGROS	POBREZA EXTREMA	BAJO	DIRECTA	FAISM	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN LOCALIDAD LOS NEGROS	\$99,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,598.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMN. DIRECTA	M	2172	310	08/08/2022	31/08/2022			
2269	ARIO DE ROSALES	ZAP URBANA	115	DIRECTA	FAISM	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES CALLE ARISTA	\$127,092.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,092.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,092.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMN. DIRECTA	M	480	2040	31/10/2022	31/12/2022			
61403	ARIO DE ROSALES	ZAP URBANA	12A	DIRECTA	FAISM	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES TRAMO EL CARCAMO-TANQUE EL CASTILLO	\$267,798.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,798.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,798.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	250	1800	14/11/2022	10/12/2022			
2248	TIRINDIRITZIO	POBREZA EXTREMA	BAJO	DIRECTA	FAISM	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN LOCALIDAD TIRINDIRITZIO	\$98,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,998.70	\$0.00	\$23,051.30	\$0.00	\$98,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,998.70	\$0.00	\$23,051.30	\$0.00	\$23,051.30	CONTRATO	M	179.77	18	16/06/2022	09/07/2022		
61405	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION						\$4,608,358.91	\$0.00	\$417,170.56	\$0.00	\$4,151,188.35	\$0.00	\$40,000.00	\$4,608,358.91	\$0.00	\$417,170.56	\$0.00	\$4,151,188.35	\$0.00	\$40,000.00											
2220	ARIO DE ROSALES	ZAP URBANA	098	DIRECTA	FAISM	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN EN ARIO DE ROSALES COLONIA GENERAL ENRIQUE RAMIREZ	\$1,099,179.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099,179.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,099,179.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	163	1500	14/03/2022	16/04/2022			
2222	TZATZIO	POBREZA EXTREMA	BAJO	COMPLEMENTARIA	FAISM	AMPLIACION DE PLAZA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN LOCALIDAD DE TZATZIO	\$163,954.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,954.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,954.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMN. DIRECTA	M2	117	953	09/05/2022	21/05/2022			
2242	LAS PUENTES	POBREZA EXTREMA	MUY BAJO	DIRECTA	FAISM	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN LOCALIDAD DE LAS PUENTES	\$199,036.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,036.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,036.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	121	657	23/05/2022	18/06/2022			
2245	ARIO DE ROSALES	ZAP URBANA	115	DIRECTA	FAISM	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN LOCALIDAD ARIO DE ROSALES COLONIA CUNA DEL PODER JUDICIAL CALLE LUIS DONALDO COLOSIO	\$166,934.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,934.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,934.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	102.9	2040	27/06/2022	23/07/2022			
2250	ARIO DE ROSALES	ZAP URBANA	115	DIRECTA	FAISM	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES CALLE ARISTA	\$675,369.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,369.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,369.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMN. DIRECTA	M	246	2040	31/10/2022	31/12/2022			
2252	ARIO DE ROSALES	ZAP URBANA	115	DIRECTA	FAISM	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$63,064.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,064.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,064.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMN. DIRECTA	M	7.3	2040	16/05/2022	04/06/2022			
2259	ARIO DE ROSALES	ZAP URBANA	115	DIRECTA	FAISM	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE EL CARRIZALLO DE URAPA	\$84,444.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,444.45	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$84,444.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,444.45	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	ADMN. DIRECTA	M	114	99	11/07/2022	23/07/2022		
2254	ARIO DE ROSALES	N/A	N/A	N/A	FAESIPUM 2022	AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE BIOPARQUE EN EL BOULEVARD LAZARO CARDENAS ESQUINA CON BOULEVARD FCO. J. MUJICA EN LA LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES	\$417,170.56	\$0.00	\$417,170.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,170.56	\$0.00	\$417,170.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	PZA	19	16595	04/07/2022	06/08/2022	RECURSOS PROVENIENTES DEL FAESIPUM		



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN, INFORMA A LOS HABITANTES DE SU MUNICIPIO LAS OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS CON LOS RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33 DURANTE EL 4 (CUARTO) TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022

**A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRACION PUBLICA 2021-2024**

**MUNICIPIO: 009 ARIO
ESTADO: 016 MICHOCAN**

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022

NO. OBRA	LOCALIDAD	ASIGNACION POR REGIONES	CLAVE / GRADO REZ.	ASIGNACION POR TIPO DE PROYECTO	FONDO / PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	RECURSOS PROGRAMADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022						RECURSOS EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022						METAS ALCANZADAS											
							COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		RAMO 33		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		RAMO 33		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	POBLACION BENEFICIADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINO REAL	OBSERVACIONES			
									ESTATAL	FEDERAL	FISM	FORTAMUN-DF				ESTATAL	FEDERAL	FISM	FORTAMUN-DF											
2266	CHUEN	POBREZA EXTREMA	MUY BAJO	DIRECTA	FAISM	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN LOCALIDAD DE CHUEN ACCESO PRINCIPAL	\$238,902.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,902.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,902.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	20	650	11/11/2022	02/12/2022		
2268	ARIO DE ROSALES	ZAP URBANA	115	DIRECTA	FAISM	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES CALLE ARISTA	\$251,823.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,823.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,823.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	468	2040	31/10/2022	31/12/2022			
2270	ARIO DE ROSALES	ZAP URBANA	115	DIRECTA	FAISM	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES CALLE GUERRERO	\$534,080.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,080.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534,080.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	106	1500	08/11/2022	26/11/2022			
2273	ARIO DE ROSALES	ZAP URBANA	149	DIRECTA	FAISM	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA CITLALIMINA	\$269,557.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,557.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,557.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	35	1185	17/10/2022	10/12/2022			
2276	DR. MIGUEL SILVA MACIAS	POBREZA EXTREMA	BAJO	COMPLEMENTARIA	FAISM	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE DR. MIGUEL SILVA MACIAS CALLE JAVIER HERNANDEZ	\$44,840.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,840.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,840.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	270	1167	06/10/2022	14/10/2022			
2279	ARIO DE ROSALES	ZAP URBANA	115	DIRECTA	FAISM	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES CALLE RAYON	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	140	2040	20/12/2022	31/12/2022			
61503 CONSTRUCCION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES							\$1,211,549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211,549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211,549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
2218	AFRICA	ZAP URBANA SOCIAL MAS	MEDIO	COMPLEMENTARIA	FAISM	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN LOCALIDAD DE AFRICA	\$580,649.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,649.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,649.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	1530	130	08/12/2022	19/12/2022			
2253	SAN JOS DE LAS CAÑAS	POBREZA EXTREMA	BAJO	COMPLEMENTARIA	FAISM	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS CAÑAS	\$23,760.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,760.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,760.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	75	602	14/03/2022	19/03/2022			
2258	PALMA CUATA	ZAP URBANA SOCIAL MAS	ALTO	COMPLEMENTARIA	FAISM	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN LOCALIDAD DE PALMA CUATA	\$349,800.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,800.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349,800.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	921	92	14/03/2022	19/03/2022			
2262	LA SANDIA	POBREZA EXTREMA	BAJO	COMPLEMENTARIA	FAISM	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN LOCALIDAD DE LA SANDIA	\$257,339.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,339.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,339.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	1082	137	26/09/2022	10/10/2022			
61605 VIALIDADES URBANAS							\$13,718,168.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,718,168.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,718,168.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
2224	ARIO DE ROSALES	ZAP URBANA	191	COMPLEMENTARIA	FAISM	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE ARIO EN ARIO DE ROSALES CALLE PRIVADA DE LEYVA	\$1,216,131.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216,131.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216,131.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	635	250	09/05/2022	18/06/2022			
2226	ARIO DE ROSALES	ZAP URBANA	223	COMPLEMENTARIA	FAISM	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN EN ARIO DE ROSALES COLONIA VERONICA LOPEZ CALLE ALMICAR CAMPOS CORDOBA	\$1,058,222.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,058,222.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,058,222.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	564	2226	04/07/2022	13/08/2022			
2227	ARIO DE ROSALES	ZAP URBANA	223	COMPLEMENTARIA	FAISM	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN EN ARIO DE ROSALES COLONIA OBRERA CALLE 21 DE MARZO	\$1,404,654.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,404,654.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,404,654.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	702	2226	11/04/2022	28/05/2022			
2228	ARIO DE ROSALES	ZAP URBANA	098	COMPLEMENTARIA	FAISM	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE ARIO EN ARIO DE ROSALES COLONIA GENERAL ENRIQUE RAMIREZ CALLE LUIS PADILLA	\$1,852,216.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,852,216.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,852,216.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	1025	1500	28/02/2022	30/04/2022			
2229	RANCHO NUEVO DE CHUEN	POBREZA EXTREMA	BAJO	COMPLEMENTARIA	FAISM	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO MUNICIPIO DE ARIO EN RANCHO NUEVO DE CHUEN ACCESO PRINCIPAL	\$1,397,150.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,397,150.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,397,150.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	598	72	06/06/2022	30/07/2022			
2231	TUNACUAR O	POBREZA EXTREMA	BAJO	COMPLEMENTARIA	FAISM	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO MUNICIPIO DE ARIO EN TUNACUAR ACCESO PRINCIPAL	\$1,398,834.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398,834.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398,834.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	463	456	06/06/2022	30/07/2022			
2232	ARAPARICU ARO	POBREZA EXTREMA	BAJO	COMPLEMENTARIA	FAISM	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN EN ARAPARICU Poblado EL CAPIRITO CALLE PRINCIPAL	\$99,878.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,878.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,878.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	358	326	11/07/2022	27/07/2022			
2235	URAPA	POBREZA EXTREMA	BAJO	COMPLEMENTARIA	FAISM	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN EN URAPA CALLE FRANCISCO IMADERO	\$1,936,925.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936,925.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,936,925.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	918	912	27/06/2022	24/09/2022			



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN, INFORMA A LOS HABITANTES DE SU MUNICIPIO LAS OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS CON LOS RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33 DURANTE EL 4 (CUARTO) TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022

**A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRACION PUBLICA 2021-2024**

MUNICIPIO: 009 ARIO
ESTADO: 016 MICHOCACAN

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2022

NO. OBRA	LOCALIDAD	ASIGNACION POR REGIONES	CLAVE / GRADO REZ.	ASIGNACION POR TIPO DE PROYECTO	FONDO / PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	RECURSOS PROGRAMADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022						RECURSOS EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022						METAS ALCANZADAS												
							COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		RAMO 33		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		RAMO 33		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	POBLACION BENEFICIADA	FECHA DE INICIO REAL	FECHA DE TERMINO REAL	OBSERVACIONES				
									ESTATAL	FEDERAL	FISM	FORTAMUN-DF				ESTATAL	FEDERAL	FISM	FORTAMUN-DF												
2236	DR. MIGUEL SILVA MACIAS	POBREZA EXTREMA	BAJO	COMPLEMENTARIA	FAISM	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN EN DR. MIGUEL SILVA MACIAS CALLE JAVIER HERNANDEZ	\$1,261,049.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261,049.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261,049.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,261,049.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	635	1167	08/08/2022	17/09/2022			
2238	SAN JOSE DE CHUEN	POBREZA EXTREMA	BAJO	COMPLEMENTARIA	FAISM	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE ARIO EN SAN JOSE DE CHUEN CALLE PRINCIPAL	\$1,568,879.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,568,879.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,568,879.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,568,879.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	981	602	25/04/2022	04/06/2022			
2271	ARIO DE ROSALES	ZAP URBANA	115	COMPLEMENTARIA	FAISM	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN EN ARIO DE ROSALES COLONIA CENTRO CALLE ARISTA	\$524,225.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,225.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,225.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$524,225.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	2400	2040	31/10/2022	31/12/2022			
61904 PROYECTOS DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS							\$283,865.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,865.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,865.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,865.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
2239	ARIO DE ROSALES	N/A	N/A	N/A		3% PARA GASTOS INDIRECTOS	\$283,865.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,865.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,865.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,865.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	INFORME	4	200	28/04/2022	20/12/2022			
62202 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES							\$562,543.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,543.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,543.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,543.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00									
2240	ARIO DE ROSALES	N/A	N/A	N/A		REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES (PRODINDF)	\$562,543.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,543.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,543.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,543.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	726	200	24/10/2022	26/11/2022			
TOTALES							\$36,711,359.39	\$0.00	\$8,357,816.76	\$0.00	\$28,290,491.33	\$0.00	\$63,051.30	\$36,711,359.39	\$0.00	\$8,357,816.76	\$0.00	\$28,290,491.33	\$0.00	\$63,051.30											

CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO	RECURSOS PROGRAMADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022						RECURSOS ALCANZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022							
	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		RAMO 33		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		RAMO 33		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS
			ESTATAL	FEDERAL	FISM	FORTAMUN-DF				ESTATAL	FEDERAL	FISM	FORTAMUN-DF	
61202 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACION	\$14,096,275.17	\$0.00	\$7,940,646.20	\$0.00	\$6,155,628.97	\$0.00	\$14,096,275.17	\$0.00	\$7,940,646.20	\$0.00	\$6,155,628.97	\$0.00	\$0.00	
61208 CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL	\$64,506.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,506.01	\$0.00	\$64,506.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,506.01	\$0.00	\$0.00	
61402 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ZONAS HABITACIONALES	\$2,068,042.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068,042.86	\$0.00	\$2,068,042.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068,042.86	\$0.00	\$0.00	
61403 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ZONAS HABITACIONALES	\$98,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,998.70	\$0.00	\$98,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,998.70	\$0.00	\$23,051.30	
61405 OTRAS OBRAS DE URBANIZACION	\$4,608,358.91	\$0.00	\$417,170.56	\$0.00	\$4,151,188.35	\$0.00	\$4,608,358.91	\$0.00	\$417,170.56	\$0.00	\$4,151,188.35	\$0.00	\$40,000.00	
61503 CONSTRUCCION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RUR.	\$1,211,549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211,549.00	\$0.00	\$1,211,549.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211,549.00	\$0.00	\$0.00	
61605 VIALIDADES URBANAS	\$13,718,168.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,718,168.36	\$0.00	\$13,718,168.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,718,168.36	\$0.00	\$0.00	
61904 PROYECTOS DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS	\$283,865.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,865.88	\$0.00	\$283,865.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,865.88	\$0.00	\$0.00	
62202 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$562,543.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,543.20	\$0.00	\$562,543.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$562,543.20	\$0.00	\$0.00	
TOTAL	\$36,711,359.39	\$0.00	\$8,357,816.76	\$0.00	\$28,290,491.33	\$0.00	\$36,711,359.39	\$0.00	\$8,357,816.76	\$0.00	\$28,290,491.33	\$0.00	\$63,051.30	

FAISM FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 FORTAMUN-DF FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 FAESIPUM FONDO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES