



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN, INFORMA A LOS HABITANTES DE SU MUNICIPIO LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS SOBRE EL EJERCICIO DEL GASTO FEDERALIZADO (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) DURANTE EL 4º TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022

DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO AVANCES	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FLUJO FLUJO
9 Ario	16 Michoacán de Ocampo	2022	4																	
MIC202002122798	Proyecto de inversión	250000	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:249134.46}}	CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE PRIMARIA MTR.O. JUSTO SIERRA MUNICIPIO DE ARIO EN ARIO DE ROSALES - 91248	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	174518	1704	1000	{geo1: {eve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE BENIGNO SERRATO COLONIA RAMÍREZ, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENIGNO SERRATO Y BOULEVARD GRAL. LAZARA CARDENAS, CALLE LUIS PADILLA LA OBRA SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO JUSTO S, lon: -101.71220962, lat:19.20976129}}	19-09-2022	08-10-2022	249134.46	249134.46	249134.46	249134.46	249134.46	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/019/FAIS/2022, contratista:GONZALO SERGIO ROSAS PEREZ, convocado:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN, monto:249134.48, importe_modificado:249134.48}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}}	Validado avances
MIC202002081890	Proyecto de inversión	720000	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:719637.71}}	CONSTRUCCION DE TECHADO PRIMARIA EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN EN LA BARRA GRANDE - 91240	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	91240	81	60	{geo1: {eve_municipio:9, localidad:139, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO LA BARRA LA BARRA GRANDE, 61834 LA BARRA (LA BARRA GRANDE), ARIO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LA BARRA GRANDE Y , PROYECTO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO, lon:-101.64293915, lat:19.16544671}}	10-10-2022	12-11-2022	719637.7	719637.7	719637.7	719637.7	719637.7	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/008/FAIS/2022, contratista:FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA, convocado:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN, monto:719637.7, importe_modificado:719637.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	Validado avances
MIC202002081803	Proyecto de inversión	325000	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:308653.211}}	REHABILITACION DE AULA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN EN ARIO DE ROSALES - 90766	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	90766	800	700	{geo1: {eve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL COLONIA MORELOS, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE 6 DE MAYO, CALLE 5 DE FEBRERO EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS UBICADA EN EL A, lon:-101.70644713, lat:19.21581992}}	15-08-2022	24-09-2022	308653.21	308653.21	308653.21	308653.21	308653.21	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/005/FAIS/2022, contratista:FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA, convocado:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN, monto:308653.21, importe_modificado:308653.21}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.19}}	Validado avances
MIC202002081961	Proyecto de inversión	72000	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.0, modificado:71970.091}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN EN EL PASO REAL CONCLUSION - 91617	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	91617	114	90	{geo1: {eve_municipio:9, localidad:74, direccion:CALLE PASO REAL RANCHO PASO REAL, 61838 PASO REAL, ARIO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ARIO LA HUACANA Y , OBRA SE REALIZARA EN LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DEL PASO REAL UBICADA SOBRE LA CARRETERA ARIO LA HUACANA, lon:-101.73271734, lat:19.11408923}}	12-09-2022	24-09-2022	71970.09	71970.09	71970.09	71970.09	71970.09	{ctto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117040, contratista:, convocado:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN, monto:72000.0, cuadrados de construcción, importe_modificado:72000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}}	Validado avances
MIC20200211631	Proyecto de inversión	1060500	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060500.0, modificado:1058222.531}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO VERONICA LOPEZ CALLE ALMIGAR CAMPOS CORDOBA - 125077	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	125077	1226	1000	{geo1: {eve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ALMIGAR CAMPOS CORDOBA COLONIA VERONICA LOPEZ, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CLARA CORDOBA MORAN, CALLE LA POSTA EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA COLONIA VERONICA LOPEZ CA, lon:-101.69720515, lat:19.21062054}}	14-02-2022	26-03-2022	1058222.53	1058222.53	1058222.53	1058222.53	1058222.53	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/017/FAIS/2022, contratista:MIRIAM YAZMIN ESPINOZA VALENCIA, convocado:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN, monto:1060451.39, importe_modificado:1060451.39}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.0}}	Validado avances
MIC202002083046	Proyecto de inversión	1570800	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570800.0, modificado:1568879.251}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE ARIO EN SAN JOSE DE CHUEN CALLE PRINCIPAL - 96937	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	96937	352	250	{geo1: {eve_municipio:9, localidad:91, direccion:RANCHO SAN JOSE DE CHUEN, 61839 SAN JOSE DE CHUEN, ARIO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SAN JOSE DE CHUEN Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHUEN UBICADA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA, lon:-101.75985677, lat:19.27620207}}	11-04-2022	21-05-2022	1568879.25	1568879.25	1568879.25	1568879.25	1568879.25	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/004/FAIS/2022, contratista:AMOVICH S.A DE C.V, convocado:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN, monto:1018879.25, importe_modificado:1018879.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:981.0}}	Validado avances
MIC202002082046	Proyecto de inversión	1405902	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405902.0, modificado:1404654.831}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE ARIO EN ARIO DE ROSALES COLONIA OBRERA CALLE 21 DE MARZO - 92124	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	92124	1226	1000	{geo1: {eve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO COLONIA OBRERA POPULAR, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE WENCESLAD VICTORIA SOTO, CALLE CLARA CORDOBA MORAN LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 21 DE MARZO EN LA COL, lon:-101.696546, lat:19.21247441}}	21-02-2022	16-04-2022	1404654.83	1404654.83	1404654.83	1404654.83	1404654.83	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/003/FAIS/2022, contratista:XOCHIL ZAVALA TORRES, convocado:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN, monto:1404654.83, importe_modificado:1404654.83}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:702.0}}	Validado avances
MIC202002072157	Proyecto de inversión	24000	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23760.041}}	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS CAÑAS - 34812	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	34812	70	50	{geo1: {eve_municipio:9, localidad:92, direccion:RANCHO SAN JOSE DE LAS CAÑAS, 61845 SAN JOSE DE LAS CAÑAS, ARIO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SAN JOSE DE LAS CAÑAS Y LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO EN LA CARRETERA ARIO LA HUACANA EL PROYECTO SE, lon:-101.76024555, lat:19.08475434}}	21-03-2022	02-04-2022	23760.04	23760.04	23760.04	23760.04	23760.04	{ctto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117039, contratista:, convocado:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN, monto:24000.0, lineales, importe_modificado:24000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}}	Validado avances
MIC202002072195	Proyecto de inversión	1854360	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854360.0, modificado:1852216.981}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE ARIO EN ARIO DE ROSALES COLONIA GENERAL ENRIQUE RAMIREZ CALLE LUIS PADILLA - 35081	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	35081	518	400	{geo1: {eve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LUIS PADILLA COLONIA RAMIREZ, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BENIGNO SERRATO Y BOULEVARD LAZARO CARDENAS, CALLE ARTICULO TERCERO EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA ZONA OESTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-101.71213342, lat:19.21222491}}	21-03-2022	21-05-2022	1852216.98	1852216.98	1852216.98	1852216.98	1852216.98	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/002/FAIS/2022, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA S.A DE C.V, convocado:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN, monto:1852216.98, importe_modificado:1852216.98}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1025.0}}	Validado avances
MIC202002112482	Proyecto de inversión	170000	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:166934.781}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA CUNA DEL PODER JUDICIAL CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - 129109	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	129109	70	50	{geo1: {eve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA CUNA DEL PODER, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MOCTOZUMA Y CARRETERA ARIO LA HUACANA, EL PROYECTO DE REALIZACION EN TRES UBICACIONES DIFERENTES DE LA CALLE LUIS DO, lon:-101.71756138, lat:19.20129298}}	18-07-2022	13-08-2022	166934.78	166934.78	166934.78	166934.78	166934.78	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/015/FAIS/2022, contratista:SAUL VELAZQUEZ CRUZALEY, convocado:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN, monto:166935.16, importe_modificado:166935.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.9}}	Validado avances
MIC202002112629	Proyecto de inversión	66464.95	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:4, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66464.95, modificado:63064.611}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 129873	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	129873	1140	900	{geo1: {eve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y CALLE VICENTE FOX QUESADA, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO COMO REFERENCIA EN LA C, lon:-101.71684418, lat:19.200227311}}	18-08-2022	10-09-2022	63064.61	63064.61	63064.61	63064.61	63064.61	{ctto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119316, contratista:, convocado:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN, monto:66464.95, importe_modificado:66464.95}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.3}}	Validado avances

DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL	DETALLE_PROYECTO_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO_RECALUDADO	AVANCE_FINANCIERO_COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO_DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FLUJO FLUJO		
MIC22030211306	Proyecto de inversión	200000		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199036.63}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN LOCALIDAD DE LAS PUENTES - 123373	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	123373	357	300	{geo1: {eve_municipio:9, localidad:82, direccion:RANCHO LAS PUENTES, 61846 LAS PUENTES, ARIO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MORELOS EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LAS PUENTES COMO REFERENCIA A UN LADO DE LA CARIL, lon:-101.65112011, lat:19.04241456}}	11-07-2022	16-08-2022	199036.63	199036.63	199036.63	199036.63	199036.63	{etto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOF/AD/009/FAIS/2022, contratista:VITRUMIDES MAESTRAS GARCIDUERAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARIO, importe_modificado:199036.63}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.0}}	Validado avances		
MIC220202081962	Proyecto de inversión	960000		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:959655.34}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN EN ARIO DE ROSALES COLONIA CENTRO CALLE RIARTE - 91623	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	91623	800	700	{geo1: {eve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALE RIARTE COLONIA RAMIREZ, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALATRISTE Y CALLE COMONFORT, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE RIARTE EN LA COLONIA CENTRO EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.70845721, lat:19.21323862}}	08-08-2022	17-09-2022	959655.34	959655.34	959655.34	959655.34	959655.34	959655.34	{etto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOF/AD/007/FAIS/2022, contratista:GONZALO SERGIO ROSAS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN, monto:959655.34, importe_modificado:959655.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1041.0}}	Validado avances	
MIC2202020791315	Proyecto de inversión	1100000		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1099179.77}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN EN ARIO DE ROSALES COLONIA GENERAL ENRIQUE RAMIREZ - 30514	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	30514	60	40	{geo1: {eve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALE ALATRISTE COLONIA RAMIREZ, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE ALATRISTE Y CALLE A CHUEN, CALLE ARTICULO 123 EN LA ZONA ESTE DE LA CABACERA MUNICIPAL A UNA CUADRA DEL IMSS, lon:-101.73331895, lat:19.21159983}}	14-03-2022	09-04-2022	1099179.7	1099179.7	1099179.7	1099179.7	1099179.7	1099179.7	{etto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOF/AD/001/FAIS/2022, contratista:GONZALO SERGIO ROSAS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN, monto:1099179.7, importe_modificado:1099179.77}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.5}}	Validado avances	
MIC220402150518	Proyecto de inversión	1939200		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1939200.0, modificado:1936925.03}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN EN URAPKA CALLE FRANCISCO I MADERO - 127584	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	127584	512	400	{geo1: {eve_municipio:9, localidad:10, direccion:CALE FRANCISCO I MADERO RANCHO URAPKA, 63467 URAPKA, ARIO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CARRETERA ARIO PURJARAN, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE URAPKA A UN COSTADO DE L, lon:-101.68251066, lat:19.10442511}}	13-06-2022	13-08-2022	1936925.03	1936925.03	1936925.03	1936925.03	1936925.03	1936925.03	{etto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XOCHIL ZAVALA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ARIO, monto:1936925.18, importe_modificado:1936925.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:918.0}}	Validado avances	
MIC220402150537	Proyecto de inversión	50000		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:47411.99}}	MEJORAMIENTO DE AJUA PREESCOLAR FRANCISCO GONZALES BOCANEGRA MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN EN EL MORAL - 128038	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	128038	270	200	{geo1: {eve_municipio:9, localidad:62, direccion:RANCHO EL MORAL, 61846 EL MORAL, ARIO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE EL MORAL Y, EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL PREESCOLAR FRANCISCO GONZALES BOCANEGRA DE LA LOCALIDAD DE EL MORAL COMO REFERENCIA A 70 METRS DE LA CARILLA, lon:-101.66779525, lat:19.063132477}}	12-09-2022	26-09-2022	47411.99	47411.99	47411.99	47411.99	47411.99	47411.99	{etto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119312, contratista, convocante:Municipio de Ario, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}}	Validado avances	
MIC220402151966	Proyecto de inversión	1400000		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1397150.25}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO MUNICIPIO DE ARIO EN RANCHO NUEVO DE CHUEN ACCESO PRINCIPAL - 161344	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	161344	42	30	{geo1: {eve_municipio:9, localidad:65, direccion:RANCHO NUEVO DE CHUEN, 61833 RANCHO NUEVO DE CHUEN, ARIO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CAMINO NUEVO DE CHUEN Y, LA PAVIMENTACION SE REALIZARA EN EL CAMPO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO DE CHUEN INICIANDO DE LA CANCHA DE FU, lon:-101.73566013, lat:19.28640741}}	10-10-2022	19-11-2022	1397150.25	1397150.25	1397150.25	1397150.25	1397150.25	1397150.25	{etto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOF/AD/011/FAIS/2022, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INDAVA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN, monto:1397150.25, importe_modificado:1397150.25}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:598.0}}	Validado avances	
MIC220402152620	Proyecto de inversión	350000		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:346029.0}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA SECUNDARIA MUNICIPIO DE ARIO EN DR. MIGUEL SILVA MACIAS CONCLUSION - 174293	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	174293	500	667	{geo1: {eve_municipio:9, localidad:61, direccion:RANCHO DOCTOR MIGUEL SILVA MACIAS, 61840 DOCTOR MIGUEL SILVA MACIAS, ARIO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE DOCTOR MIGUEL SILVA Y, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA ESCUELA SECUNDARIA DE LOCALIDAD DE DR. MIGUEL SILVA, lon:-101.72423075, lat:19.164652545}}	18-07-2022	27-08-2022	346029	346029	346029	346029	346029	346029	{etto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123457, contratista, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.8}}	Validado avances	
MIC220402169343	Proyecto de inversión	130000		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:129810.03}}	CONSTRUCCION DE AJUA EN ESCUELA PRIMARIA CTLALMINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN EN ARIO DE ROSALES - 290664	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	290664	350	250	{geo1: {eve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALE GUERRERO COLONIA CTLALMINA, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO Y, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA COLONIA CTLALMINA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE L, lon:-101.71515469, lat:19.192093611}}	17-10-2022	19-11-2022	129810.03	129810.03	129810.03	129810.03	129810.03	129810.03	{etto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123446, contratista, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}}	Validado avances	
MIC220402184247	Proyecto de inversión	270000		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269557.8}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN LOCALIDAD ARIO DE ROSALES COLONIA CTLALMINA - 349709	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	349709	500	300	{geo1: {eve_municipio:9, localidad:1, direccion:CIUDAD ARIO DE ROSALES, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO Y, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA COLONIA CTLALMINA COMO REFERENCIA A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COLONIA, lon:-101.71517014, lat:19.19237661}}	10-10-2022	05-11-2022	269557.8	269557.8	269557.8	269557.8	269557.8	269557.8	{etto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123457, contratista, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}}	Validado avances	
MIC220402184992	Proyecto de inversión	268851		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268851.0, modificado:267798.71}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES TRAMO EL CARCANAO A TANQUE EL CASTILLO - 351793	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	351793	1000	800	{geo1: {eve_municipio:9, localidad:1, direccion:RANCHO NUEVO DE CHUEN, 61833 RANCHO NUEVO DE CHUEN, ARIO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO Y, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL AL COSTADO DE LA CARRETERA ARIO PATZCUARO, lon:-101.68313984, lat:19.213829021}}	25-07-2022	31-08-2022	267798.71	267798.71	267798.71	267798.71	267798.71	267798.71	{etto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOF/AD/029/FAIS/2022, contratista:GONZALO SERGIO ROSAS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN, monto:267798.71, importe_modificado:267798.71}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}}	Validado avances	
MIC220302130969	Acción	562543.2		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562543.2, modificado:562543.2}}	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL - 57488	PRODIM		57488	0	0	{geo1: {eve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.709394, lat:19.2078071}}	11-07-2022	30-09-2022	562543.2	562543.2	562543.2	562543.2	562543.2	562543.2	{etto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOF/AD/022/FAIS/2022, contratista:XOCHIL ZAVALA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN, monto:562543.2, importe_modificado:562543.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.0}}	Validado avances	
MIC220402152640	Proyecto de inversión	380000		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:379219.15}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN LOCALIDAD DE LAS CARAMICUAS - 174727	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	174727	170	150	{geo1: {eve_municipio:9, localidad:20, direccion:RANCHO LAS CARAMICUAS, 61846 LAS CARAMICUAS, ARIO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LAS CARAMICUAS Y, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LAS CARAMICUAS UBICADA EN LA ZONA SURESTE DEL MUNICIPIO, lon:-101.63866853, lat:19.052949541}}	25-07-2022	27-08-2022	379219.15	379219.15	379219.15	379219.15	379219.15	379219.15	{etto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOF/AD/020/FAIS/2022, contratista:GONZALO SERGIO ROSAS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN, monto:379219.15, importe_modificado:379219.15}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:257.0}}	Validado avances	
MIC220402168546	Proyecto de inversión	270000		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:269455.26}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PREESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN LOCALIDAD RANCHO NUEVO DE CHUEN - 286266	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	286266	70	100	{geo1: {eve_municipio:9, localidad:65, direccion:RANCHO NUEVO DE CHUEN, 61833 RANCHO NUEVO DE CHUEN, ARIO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CAMINO NUEVO DE CHUEN Y, LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARA ESTA OBRA SE UBICA EN LA ZONA NOR OESTE DEL MUNICIPIO EN LA ESCUELA PREESCOLAR COMO, lon:-101.73561373, lat:19.286274609}}	18-07-2022	20-08-2022	269455.26	269455.26	269455.26	269455.26	269455.26	269455.26	269455.26	{etto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123448, contratista, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN, monto:270000.0, importe_modificado:270000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.0}}	Validado avances
MIC220402168742	Proyecto de inversión	260000		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:279673.02}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PREESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN EN LA LOCALIDAD DE LAS PUENTES - 287318	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	287318	40	30	{geo1: {eve_municipio:9, localidad:82, direccion:CALE MIGUEL HIDALGO RANCHO LAS PUENTES, 61846 LAS PUENTES, ARIO MICHOCAN DE OCAMPO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA LOCALIDAD DE LAS PUENTES SE UBICA EN LA ZONA SUR ESTE DEL MUNICIPIO EL PREESCOLAR COMO, lon:-101.65249407, lat:19.04276883}}	10-10-2022	05-11-2022	279673.02	279673.02	279673.02	279673.02	279673.02	279673.02	279673.02	{etto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123450, contratista, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN, monto:260000.0, importe_modificado:260000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}}	Validado avances

DETALLE_PROYECTO_FOLIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL	DETALLE_PROYECTO_APROBADA	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO_RECALUDADO	AVANCE_FINANCIERO_COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO_DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES FISICOS	FLUJO FLUJO
MIC220402184126	Proyecto de inversión	100000		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99598.0}}	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN LOCALIDAD DE LOS NEGROS - 349432	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	349432	1000	800	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:64, direccion:RANCHO LOS NEGROS, 61848 LOS NEGROS, ARIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA ARIO A NUEVO URECHO Y LA LOCALIDAD DE LOS NEGROS SE UBICA EN LA ZONA OESTE DEL MUNICIPIO EL PROYECTO SE REALIZARA ENTRE LAS LOCALIDADES DEL VALLE, lon:-101.77481001, lat:19.17839804}}	08-08-2022	31-08-2022	99598	99598	99598	99598	99598	99598	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2172.0}}	Validado avances
MIC220402184294	Proyecto de inversión	45000		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:44840.5}}	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE ARIO EN LA LOCALIDAD DE DR MIGUEL SILVA MACIAS CALLE JAVIER HERNANDEZ - 349851	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	349851	667	500	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:61, direccion:CALLE JAVIER HERNANDEZ RANCHO DOCTOR MIGUEL SILVA MACIAS, 61840 DOCTOR MIGUEL SILVA MACIAS, ARIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE JAVIER HERNANDEZ Y LA LOCALIDAD DE DR MIGUEL SILVA SE UBICA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO EL P, lon:-101.73103528, lat:19.16567676}}	10-10-2022	29-10-2022	44840.5	44840.5	44840.5	44840.5	44840.5	44840.5	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}}	Validado avances
MIC220402185306	Proyecto de inversión	278511.08		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278511.08, modificado:675369.88}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES CALLE ARISTA - 352652	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	352652	1040	1000	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ARISTA CIUDAD ARIO DE ROSALES, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE GUERRERO, BOULEVARD FRANCISCO J MUJICA EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE ARISTA QUE SE U, lon:-101.7091962, lat:19.20570257}}	24-07-2022	20-08-2022	675369.88	675369.88	675369.88	675369.88	675369.88	675369.88	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0}}	Validado avances
MIC220402186051	Proyecto de inversión	200000		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:234678.95}}	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ARIO, LOCALIDAD ARIO DE ROSALES, CALLE ARTEAGA - 355458	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	355458	1040	1000	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ARTEAGA CIUDAD ARIO DE ROSALES, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE PRIVADA DE HIDALGO, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE ARTEAGA COMO REFERENCIA EN LA CALLE DONDE SE UBICA EL MER, lon:-101.70722549, lat:19.20552361}}	30-11-2022	31-12-2022	234678.95	234678.95	234678.95	234678.95	234678.95	234678.95	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}}	Validado avances
MIC220402186852	Proyecto de inversión	250000		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PREESCOLAR PRIDA KAHLDO EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN EN ARIO DE ROSALES - 286760	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	286760	50	30	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GRANADOS PLANCARTE COLONIA LOMA LINDA, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE DIDORO GAYTAN Y CALLE J. TRINIDAD ZAMUDIO, EL PREESCOLAR SE UBICA EN LA COLONIA LOMA LINDA COMO REFERENCIA A UN, lon:-101.69974003, lat:19.20417459}}	17-10-2022	19-11-2022	248810.85	248810.85	248810.85	248810.85	248810.85	248810.85	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.0}}	Validado avances
MIC220402186847	Proyecto de inversión	350000		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349800.32}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN LOCALIDAD DE PALMA CUATA - 288041	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	288041	52	40	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:70, direccion:RANCHO PALMA CUATA, 61844 PALMA CUATA, ARIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CAMINO PALMA CUATA Y LA LOCALIDAD SE UBICA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO EL PROYECTO DE REVESTIMIENTO SE REALIZARA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.70641852, lat:19.02867732}}	18-05-2022	31-05-2022	349800.32	349800.32	349800.32	349800.32	349800.32	349800.32	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:921.0}}	Validado avances
MIC220402185339	Proyecto de inversión	119917.48		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119917.48, modificado:251823.26}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES CALLE ARISTA - 352783	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	352783	1040	1000	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ARISTA CIUDAD ARIO DE ROSALES, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE GUERRERO, BOULEVARD FRANCISCO J MUJICA EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE ARISTA COMO REF, lon:-101.70907379, lat:19.20403367}}	24-10-2022	05-11-2022	251823.26	251823.26	251823.26	251823.26	251823.26	251823.26	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.0}}	Validado avances
MIC220200208202	Proyecto de inversión	1216495.05		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216495.05, modificado:1216495.05}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO EN EL MUNICIPIO DE ARIO DE ROSALES CALLE PRIVADA DE LEYVA - 92015	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	92015	1315	1100	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LEYVA COLONIA LOMA LINDA, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE FRANCISCO J MUJICA Y PARA CONTAR CON CALLES OPTIMAS PARA EL TRANSITO VEHICULAR Y COMODIDAD PEATONAL EN LA CALLE PRIVAD, lon:-101.70252961, lat:19.20574581}}	14-03-2022	15-04-2022	1216495.05	1216495.05	1216495.05	1216495.05	1216495.05	1216495.05	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:635.0}}	Validado avances
MIC220402152653	Proyecto de inversión	45000		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:44444.45}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE EL CARRIZALILLO DE URAPA - 174929	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	174929	59	40	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:23, direccion:RANCHO EL CARRIZALILLO DE URAPA, 61846 EL CARRIZALILLO DE URAPA, ARIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL CARRIZALILLO DE URAPA Y EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZALILLO DE URAPA UBICADO EN LA ZONA SURÉ, lon:-101.65712038, lat:19.05084076}}	30-05-2022	11-06-2022	44444.45	44444.45	44444.45	44444.45	44444.45	44444.45	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}}	Validado avances
MIC220402153163	Proyecto de inversión	100000		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:9878.04}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUICO EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN EN ARAPARICUARIO POBLADO EL CAPIRITO CALLE PRINCIPAL - 184731	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	184731	180	120	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:9, direccion:RANCHO ARAPARICUARIO, 61835 ARAPARICUARIO, ARIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CAMINO POBLADO EL CAPIRITO Y EL PROYECTO SE REALIZARA EN ARAPARICUARIO POBLADO EL CAPIRITO UBICADO EN LA ZONA OESTE DEL MUNICIPIO EN EL CAMINO PRINCIPAL, lon:-101.80177906, lat:19.22318861}}	11-07-2022	30-07-2022	9878.04	9878.04	9878.04	9878.04	9878.04	9878.04	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.0}}	Validado avances
MIC220402182029	Proyecto de inversión	800000		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:798611.75}}	CONSTRUCCION DE AULA EN COLEGIO DE BACHILLERES EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES - 342920	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	342920	350	250	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO CIUDAD ARIO DE ROSALES, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE AGUILAR, EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL MUNICIPIO UBICADO EN LA ZONA SUR DE LA CABE, lon:-101.71124939, lat:19.19967912}}	31-10-2022	26-11-2022	798611.75	798611.75	798611.75	798611.75	798611.75	798611.75	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.24}}	Validado avances
MIC220402185997	Proyecto de inversión	400000		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ARIO, LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES CALLE RAYON - 355273	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	355273	151	130	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE RAYON CIUDAD CENTRO, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE RIVAS, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA CENTRO POR EL MERCADO MUNICIPAL COMO REFERENCIA, lon:-101.63779621, lat:19.12215851}}	30-11-2022	31-12-2022	400000	400000	400000	400000	400000	400000	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}}	Validado avances
MIC220300211270	Proyecto de inversión	51000		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51000.0, modificado:51000.0}}	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL LAZARO CARDENAS -123196	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	123196	331	300	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO , 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOACAN DE OCAMPO ENTRE CALLE GERRERO Y CALLE ELDIER SANCHEZ AGUILAR, CALLE LEANDO VALLE EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA CA, lon:-101.71068151, lat:19.201206861}}	25-04-2022	04-05-2022	51000	51000	51000	51000	51000	51000	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}}	Validado avances

DETALLE_PROYECTO_FOUIO	DETALLE_PROYECTO_CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO_MONTO_GLOBAL	DETALLE_PROYECTO_APROBADO	DETALLE_PROYECTO_FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO_NOMBRE	DETALLE_PROYECTO_TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO_NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO_MUJERES	DETALLE_PROYECTO_HOMBRES	DETALLE_PROYECTO_GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO_FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO_FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO_RECALUDADO	AVANCE_FINANCIERO_GEOREFERETIDIO	AVANCE_FINANCIERO_DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS_AVANCES_FISICOS	FLUJO FLUJO		
MIC220402151955	Proyecto de inversión	1400000		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1398834.72}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO MUNICIPIO DE ARIO EN TUNACUARO ACCESO PRINCIPAL - 161187	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	161187	256	200	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:108, direccion:RANCHO TUNACUARO, 61837 TUNACUARO, ARIO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TUNACUARO Y EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TUNACUARO, lon:-101.68598592, lat:19.23403927}}	13-06-2022	16-07-2022	1398834.72	1398834.72	1398834.72	1398834.72	1398834.72	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/010/FAIS/2022, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN, monto:1398834.72, importe_modificado:1398834.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1467.0}}	Validado avances		
MIC220402169155	Proyecto de inversión	259000		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259000.0, modificado:257339.04}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN LOCALIDAD DE LA SANDIA - 289622	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	289622	77	60	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:90, direccion:RANCHO LA SANDIA, 61838 LA SANDIA, ARIO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LA SANDIA Y LA LOCALIDAD DE LA SANDIA SE UBICA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO Y EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL CANINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.67184301, lat:19.2657671}}	25-07-2022	31-08-2022	257339.04	257339.04	257339.04	257339.04	257339.04	257339.04	{ctto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123443, contratista: convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN, monto:259000.0, importe_modificado:259000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1082.0}}	Validado avances	
MIC220402184877	Proyecto de inversión	100000		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:99383.92}}	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN LOCALIDAD DE TZATZIO - 351455	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	351455	593	400	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:114, direccion:RANCHO TZATZIO (TZATZIO), 61836 TZATZIO, ARIO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO TZATZIO Y LA LOCALIDAD DE TZATZIO SE UBICA EN LA ZONA NORESTE DEL MUNICIPIO EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA COMO REFERENCIA, lon:-101.60259351, lat:19.21866101}}	31-10-2022	12-11-2022	99383.92	99383.92	99383.92	99383.92	99383.92	99383.92	{ctto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123456, contratista: convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}}	Validado avances	
MIC220402185236	Proyecto de inversión	60409.65		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60409.65, modificado:127092.71}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES CALLE ARISTA 352424	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	352424	1040	1000	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALE ARISTA CIUDAD ARIO DE ROSALES, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GERBERO Y CALLE RAYON, BOULEVARD FRANCISCO MUJICA EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE ARISTA COMO REF, lon:-101.70899902, lat:19.20407071}}	24-10-2022	05-11-2022	127092.71	127092.71	127092.71	127092.71	127092.71	127092.71	{ctto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123539, contratista: convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN, monto:128000.0, importe_modificado:128000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}}	Validado avances	
MIC220402185380	Proyecto de inversión	1063143.79		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063143.79, modificado:524225.41}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA CENTRO CALLE ARISTA - 352922	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	352922	1040	1000	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALE ARISTA CIUDAD ARIO DE ROSALES, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE GUERRERO, BOULEVARD FRANCISCO MUJICA EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE ARISTA COMO REF, lon:-101.70897144, lat:19.20387561}}	31-10-2022	10-12-2022	524225.41	524225.41	524225.41	524225.41	524225.41	524225.41	{ctto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123566, contratista: convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN, monto:525000.0, importe_modificado:525000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}}	Validado avances	
MIC220402151943	Proyecto de inversión	720000		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:719637.7}}	CONSTRUCCION DE TECHADO PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN EN SAN JOSE DE LAS CAÑAS - 161001	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	161001	150	100	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:92, direccion:RANCHO SAN JOSE DE LAS CAÑAS, 61845 SAN JOSE DE LAS CAÑAS, ARIO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SAN JOSE DE LAS CAÑAS Y LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO SE UBICA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO CAMINO HACIA LA HUA, lon:-101.76485359, lat:19.08878966}}	17-10-2022	19-11-2022	719637.7	719637.7	719637.7	719637.7	719637.7	719637.7	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/018/FAIS/2022, contratista:FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN, monto:719637.7, importe_modificado:719637.7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}}	Validado avances	
MIC220402181914	Proyecto de inversión	601000		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601000.0, modificado:599937.8}}	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN EN EL TEPAMAL - 342547	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	342547	494	400	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:100, direccion:RANCHO EL TEPAMAL, 61836 EL TEPAMAL, ARIO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO EL TEPAMAL Y EL PREESCOLAR DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO DE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL TEPAMAL COMO REFERENCIA A 250 MTS DE LA CAPILLA DE LA LOCAL, lon:-101.61612662, lat:19.24114849}}	05-09-2022	22-10-2022	599937.8	599937.8	599937.8	599937.8	599937.8	599937.8	599937.8	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/024/FAIS/2022, contratista:GONZALO SERGIO ROSAS PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN, monto:534080.58, importe_modificado:534080.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:73.6}}	Validado avances
MIC220402184185	Proyecto de inversión	535000		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535000.0, modificado:534080.58}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES CALLE GUERRERO - 349584	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	349584	800	700	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALE GUERRERO CIUDAD ARIO DE ROSALES, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE GUADALUPE LA CHINACA, BOULEVARD FRANCISCO MUJICA EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA CALLE GUERRERO A DOS CUADROS, lon:-101.7028107, lat:19.2331031}}	24-10-2022	26-11-2022	534080.58	534080.58	534080.58	534080.58	534080.58	534080.58	534080.58	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/028/FAIS/2022, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS INOVA S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN, monto:534080.58, importe_modificado:534080.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.0}}	Validado avances
MIC220302112124	Proyecto de inversión	60000		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:86174.76}}	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHUEN - 122926	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	122926	322	280	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:91, direccion:RANCHO SAN JOSE DE CHUEN, 61839 SAN JOSE DE CHUEN, ARIO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SAN JOSE DE CHUEN Y EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHUEN UBICABA A 100 MTS DE LA l, lon:-101.7603974, lat:19.27622485}}	01-07-2022	30-07-2022	86174.76	86174.76	86174.76	86174.76	86174.76	86174.76	{ctto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119313, contratista: convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN, monto:86174.76, importe_modificado:86174.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}}	Validado avances	
MIC220402150420	Proyecto de inversión	70000		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:64506.01}}	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHUEN - 125712	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	125712	322	280	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:91, direccion:CALE GUERRERO CIUDAD ARIO DE ROSALES, 61830 ARIO DE ROSALES, ARIO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE GUADALUPE LA CHINACA, BOULEVARD FRANCISCO MUJICA EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHUEN, lon:-101.75569147, lat:19.27513489}}	25-04-2022	07-05-2022	64506.01	64506.01	64506.01	64506.01	64506.01	64506.01	64506.01	{ctto: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119309, contratista: convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}}	Validado avances
MIC220402151378	Proyecto de inversión	1272600		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272600.0, modificado:1261049.86}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN EN DR. MIGUEL SILVA MACIAS CALLE JAVIER HERNANDEZ - 185210	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	185210	667	500	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:91, direccion:CALE JAVIER HERNANDEZ RANCHO DOCTOR MIGUEL SILVA MACIAS, 61840 DOCTOR MIGUEL SILVA MACIAS, ARIO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE JAVIER HERNANDEZ Y LA PAVIMENTACION SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE DR. MIGUEL SILVA MACIAS U, lon:-101.73063362, lat:19.16568689}}	25-07-2022	03-09-2022	1261049.86	1261049.86	1261049.86	1261049.86	1261049.86	1261049.86	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/021/FAIS/2022, contratista:AMOVICH S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN, monto:1270201.17, importe_modificado:1270201.17}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.0}}	Validado avances	
MIC220402169406	Proyecto de inversión	591647		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591647.0, modificado:598230.08}}	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN EN LA LOCALIDAD DE LOS PAREOS - 290977	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	290977	84	84	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:RANCHO LOS PAREOS, 61835 LOS PAREOS, ARIO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO LOS PAREOS Y EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LOS PAREOS COMO REFERENCIA SE UBICA A 50 MTS DE LA CAPILA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.74510706, lat:19.24009351}}	31-10-2022	10-12-2022	598230.08	598230.08	598230.08	598230.08	598230.08	598230.08	598230.08	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/025/FAIS/2022, contratista:AMOVICH S.A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN, monto:598230.08, importe_modificado:598230.08}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}}	Validado avances
MIC220402184147	Proyecto de inversión	240000		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:238902.07}}	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN LOCALIDAD DE CHUEN ACCESO PRINCIPAL - 349498	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	349498	350	300	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:91, direccion:RANCHO NUEVO DE CHUEN, 61833 RANCHO NUEVO DE CHUEN, ARIO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO CAMINO A NUEVO DE CHUEN Y EL PROYECTO SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE VA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE CHUEN, lon:-101.72019652, lat:19.21902846}}	30-05-2022	11-06-2022	238902.07	238902.07	238902.07	238902.07	238902.07	238902.07	238902.07	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/027/FAIS/2022, contratista:FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN, monto:238902.07, importe_modificado:238902.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}}	Validado avances
MIC220402169238	Proyecto de inversión	370000		{f1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:368736.02}}	COSNTRUCCION DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHUEN ESCUELA PRIMARIA MTR. JUAN DIAZ VAZQUEZ - 289992	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	289992	150	100	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:91, direccion:RANCHO SAN JOSE DE CHUEN, 61839 SAN JOSE DE CHUEN, ARIO MICHOCACÁN DE OCAMPO ENTRE CAMINO SAN JOSE DE CHUEN Y LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHUEN SE UBICA EN LA ZONA NOR ESTE EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUA, lon:-101.75738849, lat:19.27502241}}	31-10-2022	26-11-2022	368736.02	368736.02	368736.02	368736.02	368736.02	368736.02	368736.02	{ctto: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM/DOP/AD/023/FAIS/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FRAIGOVA S.A S DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACAN, monto:368736.02, importe_modificado:368736.02}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.77}}	Validado avances