



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, INFORMA A LOS HABITANTES DE SU MUNICIPIO LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33

A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

DURANTE EL 2° TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

ADMINISTRACION PUBLICA 2021-2024

NO. OBRA	LOCALIDAD	CODIGO POSTAL	ASIGNACION POR REGION	CLAVE / GRADO REZ.	INCIDENCIA DEL PROYECTO	NOMBRE DE LA OBRA	RECURSOS PROGRAMADOS						APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	METAS PROGRAMADAS					RECURSOS EJERCIDOS						METAS ALCANZADAS				
							COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		RAMO 33			MODALIDAD DE EJECUCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	POBLACION BENEFICIADA	FECHA DE INICIO-TERMINO	COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		RAMO 33		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD	POBLACION BENEFICIADA	FECHA DE INICIO-TERMINO
									ESTATAL	FEDERAL	FISMUN	FORTAMUN-DF									ESTATAL	FEDERAL	FISMUN						
123	EL TEJAMANIL	61845	POBREZA EXTREMA	BAJO	DIRECTA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE EL TEJAMANIL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO	\$756,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$756,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	600	89	12/06/23 16/07/23	\$ 453,315.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 453,315.39	\$0.00	-	-	-	-	
523	ARIO DE ROSALES	61830	ZAP URBANA	219	DIRECTA	AMPLIACION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES EN PREESCOLAR MARIA MONTESSORI	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	169	1215	10/07/23 31/07/23	\$ 132,136.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 132,136.00	\$0.00	-	-	-	-	
723	EL TEPAMAL	61836	POBREZA EXTREMA	BAJO	DIRECTA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ARIO LOCALIDAD DE EL TEPAMAL EN ESCUELA TELEBACHILLERATO	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	476	894	07/08/23 31/07/23	\$ 215,737.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 215,737.00	\$0.00	-	-	-	-	
823	PALMA DE ALTAMIRA	61837	POBREZA EXTREMA	BAJO	DIRECTA	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ARIO LOCALIDAD DE LA PALMA DE ALTAMIRA EN ESCUELA TELEBACHILLERATO	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	420	1024	07/08/23 31/07/23	\$ 94,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 94,950.00	\$0.00	-	-	-	-	
1423	ARIO DE ROSALES	61830	ZAP URBANA	115	DIRECTA	CONSTRUCCION DE AULA EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES EN COLEGIO DE BACHILLERES SEGUNDA ETAPA	\$689,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	128	2040	09/10/23 25/10/23	\$ 488,584.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 488,584.12	\$0.00	-	-	-	-	
6223	TIPITARILLO	61859	POBREZA EXTREMA	BAJO	DIRECTA	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ARIO LOCALIDAD DE TIPITARILLO EN ESCUELA PRIMARIA GRAL LEONARDO BRAVO	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	36	358	12/06/23 22/07/23	\$ 56,956.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 56,956.96	\$0.00	-	-	-	-	
6723	ARIO DE ROSALES	61830	ZAP URBANA	98	DIRECTA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELOS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	100	2704	11/09/23 30/09/23	\$ 88,374.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 88,374.00	\$0.00	-	-	-	-	
7123	TZATZIO	61836	POBREZA EXTREMA	BAJO	DIRECTA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE TZATZIO EN ESCUELA TELEBACHILLERATO	\$641,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641,035.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	600	953	07/08/23 31/10/23	\$ 207,163.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 207,163.00	\$0.00	-	-	-	-	
2623	AFRICA	61844	POBREZA EXTREMA	MEDIO	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE CANCHA EN ARIO LOCALIDAD DE AFRICA	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	140	53	12/06/23 30/06/23	\$ 109,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 109,440.00	\$0.00	-	-	-	-	
2923	BUENA VISTA DEL SUR	61845	POBREZA EXTREMA	BAJO	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE CANCHA EN ARIO LOCALIDAD DE BUENA VISTA DEL SUR	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	600	82	10/07/23 05/08/23	\$ 97,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 97,440.00	\$0.00	-	-	-	-	
7023	SAN JOSE DE CHUEN	61833	POBREZA EXTREMA	BAJO	COMPLEMENTARIA	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN ARIO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHUEN	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	4050	602	05/06/23 08/07/23	\$ 58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 58,000.00	\$0.00	-	-	-	-	
8123	ARIO DE ROSALES	61830	ZAP URBANA	115	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES CALLE ARISTA	\$299,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,500.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	474	2040	03/07/23 27/07/23	\$ 113,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 113,912.00	\$0.00	-	-	-	-	
3723	PALMA CUATA	61844	REZAGO SOCIAL MAS ALTO	ALTO	DIRECTA	REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE PALMA CUATA	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	100	92	11/09/23 30/09/23	\$ 103,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 103,008.00	\$0.00	M		2600	21/04/2023 28/04/2023	
4123	SAN JOSE DE LAS CAÑAS	61845	POBREZA EXTREMA	BAJO	DIRECTA	REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS CAÑAS ASENTAMIENTO LA CEBADILLA	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	6000	90	11/09/23 30/09/23	\$ 447,201.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 447,201.70	\$0.00	-	-	-	-	
4223	ARAPARICUARO	61835	POBREZA EXTREMA	BAJO	DIRECTA	REHABILITACION DE CAMINO LOCALIDAD DE ARAPARICUARO ASENTAMIENTO EL CALVARIO	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	2000	100	18/09/23 30/09/23	\$ 65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 65,000.00	\$0.00	-	-	-	-	
6123	AFRICA	61844	POBREZA EXTREMA	MEDIO	DIRECTA	REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE AFRICA TRAMO TRES PALOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	3000	123	27/03/23 07/04/23	\$ 49,996.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 49,996.00	\$0.00	M		1600	15/05/2023 20/05/2023	
4523	PALMA DE ALTAMIRA	61837	POBREZA EXTREMA	BAJO	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN ARIO LOCALIDAD DE PALMA DE ALTAMIRA	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	880	1024	13/03/23 22/04/23	\$ 1,598,798.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 1,598,798.87	\$0.00	M2		3174	22/05/2023 31/05/2023	
4723	LAS CARAMICUAS	61846	POBREZA EXTREMA	MUY BAJO	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ARIO LOCALIDAD DE LAS CARAMICUAS	\$1,270,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,270,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	942	370	10/04/23 20/05/23	\$ 545,068.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 545,068.82	\$0.00	-	-	-	-	
4923	ARIO DE ROSALES	61830	ZAP URBANA	223	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA OBRERA CALLE 21 DE MARZO	\$1,475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,475,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	646	2226	10/04/23 20/05/23	\$ 776,433.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 776,433.63	\$0.00	-	-	-	-	
5423	ARAPARICUARO	61835	POBREZA EXTREMA	BAJO	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ARIO LOCALIDAD DE ARAPARICUARO ASENTAMIENTO EL CAPIRITO CALLE DE LA CAPILLA	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	120	200	19/06/23 08/07/23	\$ 121,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 121,250.00	\$0.00	-	-	-	-	
							\$10,025,535.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,025,535.00	\$0.00	\$0.00						\$ 5,822,765.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 5,822,765.49	\$0.00					