



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, INFORMA A LOS HABITANTES DE SU MUNICIPIO LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS SOBRE EL EJERCICIO DEL GASTO FEDERALIZADO
(APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)
DURANTE EL 4º TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

[illegible]

[illegible]

2023	4	MIC-20230229032	Proyecto de inversión	784000 modificado 784000.00	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HORMALCO EN ARO LOCALIDAD DE ARO DE ROSALES, COLONIA VICTOR ROSALES CALLE MVA. - 303274	16	Michacán de Ocampo	9	Año	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Aro	303274	5	468	426	30-11-2023	31-12-2023	783607.85	783607.85	783607.85	783607.85	783607.85	783607.85	Terminado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	MIC-20230229061	Proyecto de inversión	105000 modificado 102812.00	REHABILITACION DE CAMINO EN ARO LOCALIDAD DE EL ORTIGALITO, ORTIGALITO - 303187	16	Michacán de Ocampo	9	Año	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Aro	303187	5	122	111	30-11-2023	31-12-2023	102892	102892	102892	102892	102892	102892	Terminado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	MIC-20230229224	Proyecto de inversión	65000 modificado 63800.00	REHABILITACION DE CAMINO EN ARO LOCALIDAD DE EL MORTERO DE LA CAPELA, EL MORTERO DE LA CAPELA - 303832	16	Michacán de Ocampo	9	Año	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Aro	303832	5	29	43	30-11-2023	31-12-2023	63800	63800	63800	63800	63800	63800	Terminado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	MIC-20230229168	Proyecto de inversión	100000 modificado 94565.00	REHABILITACION DE CAMINO EN ARO LOCALIDAD DE EL GUAYARDO COLORADO TRAMO PLANA DE GUADALUPE - 303569	16	Michacán de Ocampo	9	Año	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Aro	303569	5	96	73	30-11-2023	31-12-2023	94566	94566	94566	94566	94566	94566	Terminado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	MIC-20230229145	Proyecto de inversión	1000000 modificado 999883.111	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN ARO LOCALIDAD DE MANCHO NUEVO DE CHUEN, MANCHO NUEVO DE CHUEN - 303407	16	Michacán de Ocampo	9	Año	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Aro	303407	5	102	68	30-11-2023	31-12-2023	999883.21	999883.21	999883.21	999883.21	999883.21	999883.21	Terminado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	MIC-202302294394	Proyecto de inversión	341389.2 modificado 340846.12	REHABILITACION DE CAMINO EN ARO LOCALIDAD DE LA PLANA DE GUADALUPE - 326708	16	Michacán de Ocampo	9	Año	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Aro	326708	5	157	142	30-11-2023	31-12-2023	340846.12	340846.12	340846.12	340846.12	340846.12	340846.12	Terminado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	MIC-202302294292	Proyecto de inversión	90000 modificado 89251.04	REHABILITACION DE CAMINO EN ARO LOCALIDAD DE EL PUERTO DE UMAPA, EL PUERTO DE UMAPA - 326255	16	Michacán de Ocampo	9	Año	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Aro	326255	5	22	26	30-11-2023	31-12-2023	89255.04	89255.04	89255.04	89255.04	89255.04	89255.04	Terminado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	MIC-202302294170	Proyecto de inversión	800000 modificado 800964.6	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HORMALCO EN ARO LOCALIDAD DE ARO DE ROSALES Y COLONIA CITAJALANA CALLE YARETZY SUR - 325760	16	Michacán de Ocampo	9	Año	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Aro	325760	5	1092	948	30-11-2023	31-12-2023	800964.6	800964.6	800964.6	800964.6	800964.6	800964.6	Terminado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	MIC-202302294137	Proyecto de inversión	800000 modificado 799213.091	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HORMALCO EN ARO LOCALIDAD DE ARO DE ROSALES Y COLONIA LOMA UNICO CALLE MANUEL ESCOBAR - 325661	16	Michacán de Ocampo	9	Año	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Aro	325661	5	726	543	30-11-2023	31-12-2023	799213.09	799213.09	799213.09	799213.09	799213.09	799213.09	Terminado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	MIC-202302297266	Proyecto de inversión	295000 modificado 300174.763	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BARRICATAS EN ARO LOCALIDAD DE ARO DE ROSALES CALLE AMSTA - 207889	16	Michacán de Ocampo	9	Año	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Aro	207889	5	1048	992	30-08-2023	29-09-2023	300174.76	300174.76	300174.76	300174.76	300174.76	300174.76	Terminado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	MIC-202302298330	Proyecto de inversión	100000 modificado 99999.643	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN ARO LOCALIDAD DE ARO DE ROSALES COLONIA MANANAZA CALLE REY TANGAMENAN - 376165	16	Michacán de Ocampo	9	Año	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Aro	376165	5	623	562	10-12-2023	31-12-2023	99999.44	99999.44	99999.44	99999.44	99999.44	99999.44	Terminado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	MIC-202302293467	Proyecto de inversión	580000 proyecto mutuo-inversion	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 60 M EN LA LOCALIDAD DE ARO DE ROSALES MUNICIPIO DE ARO - 361448	16	Michacán de Ocampo	9	Año	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuenclas	361448	5	830	826	01-12-2023	31-12-2023	145000	145000	145000	145000	145000	145000	Terminado	avances	Sin observaciones	[Obs:] Información Verificar monto, trimestre 4, no está modificada, fecha 2024-05-17)	
2023	4	MIC-202302293448	Proyecto de inversión	411000 modificado 440021.99	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA BETUNADA EN EL MUNICIPIO DE MORAL - 363940	16	Michacán de Ocampo	9	Año	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Aro	363940	5	245	215	01-12-2023	31-12-2023	440021.99	440021.99	440021.99	440021.99	440021.99	440021.99	Terminado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	MIC-20230229345	Proyecto de inversión	120000 modificado 120290.37	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ARO LOCALIDAD DE ARO DE ROSALES CALLE LUIS SANCHEZ MEZA - 304549	16	Michacán de Ocampo	9	Año	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Aro	304549	5	652	563	30-11-2023	31-12-2023	120290.37	120290.37	120290.37	120290.37	120290.37	120290.37	Terminado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	MIC-20230229675	Proyecto de inversión	800000 modificado 798239.391	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ARO LOCALIDAD DE EL PUERTO DE PABLO CUN CALLE ALFONSO CARRERA - 306089	16	Michacán de Ocampo	9	Año	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Aro	306089	5	154	126	30-10-2023	31-12-2023	798239.39	798239.39	798239.39	798239.39	798239.39	798239.39	Terminado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	MIC-20230229297	Proyecto de inversión	215000 modificado 214608.391	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ARO LOCALIDAD DE ARO DE ROSALES EN EL BOLEADERO FRANCISCO J. MUJICA - 304155	16	Michacán de Ocampo	9	Año	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Aro	304155	5	686	583	30-11-2023	31-12-2023	214608.39	214608.39	214608.39	214608.39	214608.39	214608.39	Terminado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	MIC-20230229250	Proyecto de inversión	800000 modificado 799494.94	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ARO LOCALIDAD DE LOCALIDAD DE TUNACHARO - 303940	16	Michacán de Ocampo	9	Año	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Aro	303940	5	203	223	30-11-2023	31-12-2023	799494.94	799494.94	799494.94	799494.94	799494.94	799494.94	Terminado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	MIC-20230228624	Proyecto de inversión	198000 modificado 197334.53	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA BETUNADA EN EL MUNICIPIO DE MORAL - 300676	16	Michacán de Ocampo	9	Año	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Aro	300676	5	234	226	15-11-2023	31-12-2023	197332.53	197332.53	197332.53	197332.53	197332.53	197332.53	Terminado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	MIC-20230229137	Proyecto de inversión	300000 modificado 299891.88	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN ARO LOCALIDAD DE ARO DE ROSALES COLONIA MORAL CALLE TRENADO GUIDO - 25851	16	Michacán de Ocampo	9	Año	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Aro	325851	5	1062	978	10-11-2023	31-12-2023	299891.88	299891.88	299891.88	299891.88	299891.88	299891.88	Terminado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	MIC-20230229058	Proyecto de inversión	100000 modificado 99174.823	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ARO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHUEN - 375430	16	Michacán de Ocampo	9	Año	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Aro	375430	5	345	255	10-12-2023	31-12-2023	99174.82	99174.82	99174.82	99174.82	99174.82	99174.82	Terminado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	4	MIC-202302291261	Proyecto de inversión	74501 modificado 10000.00	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOCALIDAD DE PUENTECELAR - 331616	9	Año	Michacán de Ocampo	9	Año	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Aro	331616	5	11	14	30-11-2023	31-12-2023	50000	50000	50000	50000	50000	50000	Terminado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

[illegible]