



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN,INFORMA A LOS HABITANTES DE SU MUNICIPIO LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33
A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024

NO. OBRA	LOCALIDAD	CODIGO POSTAL	CLAVE / GRADO REZ.	INCIDENCIA DEL PROYECTO	FONDO / PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	RECURSOS PROGRAMADOS				RECURSOS EJERCIDOS AL TRIMESTRE						APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	METAS ALCANZADAS					
							COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		RAMO 33		COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO				RAMO 33					
									ESTATAL	FEDERAL	FISMUN	FORTAMUN			ESTATAL	FEDERAL			FISMUN	FORTAMUN				
61202 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACION																								
0224	EL LIMON DEL TEJAMANIL	61845	MEDIO	DIRECTA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE EL LIMON EN ESCUELA PRIMARIA	\$599,682.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$599,682.67	\$0.00	\$599,682.67	\$0.00	\$599,682.67	\$0.00	\$0.00	\$599,682.67	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	736	57	13/05/2024 29/07/2024
0424	EL TEPAMAL	61836	BAJO	DIRECTA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE EL TEPAMAL EN ESCUELA PRIMARIA	\$618,333.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618,333.82	\$0.00	\$618,333.82	\$0.00	\$618,333.82	\$0.00	\$0.00	\$618,333.82	\$0.00	CONTRATO	M2	600	894	22/07/2024 16/08/2024
0724	EL VALLE (VALLE NUEVO)	61840	MEDIO	DIRECTA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE EL VALLE EN ESCUELA PRIMARIA	\$517,282.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517,282.81	\$0.00	\$517,282.81	\$0.00	\$517,282.81	\$0.00	\$0.00	\$517,282.81	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	432	63	06/05/2024 08/07/2024
0824	ARIO DE ROSALES	61830	098	DIRECTA	FAISMUN	REHABILITACION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES EN PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ	\$48,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,597.00	\$0.00	\$48,597.00	\$0.00	\$48,597.00	\$0.00	\$0.00	\$48,597.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	210	2704	13/05/2024 27/05/2024
0924	ARIO DE ROSALES	61830	098	DIRECTA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS	\$848,759.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$848,759.82	\$0.00	\$848,759.82	\$0.00	\$848,759.82	\$0.00	\$0.00	\$848,759.82	\$0.00	CONTRATO	M2	114	2704	08/07/2024 10/08/2024
1024	EL MORTERO	61845	MEDIO	DIRECTA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ARIO LOCALIDAD DE EL MORTERO EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERA ETAPA	\$111,537.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,537.27	\$0.00	\$111,537.27	\$0.00	\$111,537.27	\$0.00	\$0.00	\$111,537.27	\$0.00	ADMON. DIRECTA	OBRA	1	72	29/07/2024 03/08/2024
1124	EL ARENAL	61838	BAJO	DIRECTA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE EL ARENAL EN ESCUELA PRIMARIA	\$346,877.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,877.77	\$0.00	\$346,877.77	\$0.00	\$346,877.77	\$0.00	\$0.00	\$346,877.77	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	600	260	15/05/2024 03/06/2024
1324	ARAPARICUARIO	61835	BAJO	DIRECTA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE ARAPARICUARIO EJIDO LAS PILAS EN ESCUELA PRIMARIA	\$523,092.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523,092.92	\$0.00	\$523,092.92	\$0.00	\$523,092.92	\$0.00	\$0.00	\$523,092.92	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	200	326	27/05/2024 08/07/2024
5124	LOS PAREOS	61835	BAJO	DIRECTA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ARIO LOCALIDAD DE LOS PAREOS EN ESCUELA PRIMARIA	\$43,921.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,921.36	\$0.00	\$43,921.36	\$0.00	\$43,921.36	\$0.00	\$0.00	\$43,921.36	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	221	154	01/03/2024 04/06/2024
5224	EL MORAL	61846	MUY BAJO	DIRECTA	FAISMUN	REHABILITACION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE EL MORAL EN ESCUELA PRIMARIA. CONCLUSION	\$174,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,850.00	\$0.00	\$174,850.00	\$0.00	\$174,850.00	\$0.00	\$0.00	\$174,850.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	240	470	05/08/2024 26/08/2024
5324	ARIO DE ROSALES	61830	115	DIRECTA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL LAZARO CARDENAS ETAPA CONCLUSION	\$140,616.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,616.47	\$0.00	\$140,616.47	\$0.00	\$140,616.47	\$0.00	\$0.00	\$140,616.47	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	259	2500	22/07/2024 05/08/2024
5424	ARIO DE ROSALES	61830	12A	DIRECTA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA AYUNTAMIENTO EN PREESCOLAR PLANILLAS (CONCLUSION)	\$14,634.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,634.56	\$0.00	\$14,634.56	\$0.00	\$14,634.56	\$0.00	\$0.00	\$14,634.56	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	12	100	04/04/2024 09/04/2024
7224	EL CHUPADERO	61836	BAJO	DIRECTA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE EL CHUPADERO EN ESCUELA TELESECUNDARIA (CONCLUSION)	\$321,804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,804.00	\$0.00	\$321,804.00	\$0.00	\$321,804.00	\$0.00	\$0.00	\$321,804.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	640	619	05/04/2024 20/05/2024
7824	PABLO CUIÑ	61837	BAJO	DIRECTA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ARIO LOCALIDAD DE PABLO CUIÑ EN ESCUELA PREESCOLAR	\$124,639.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,639.41	\$0.00	\$124,639.41	\$0.00	\$124,639.41	\$0.00	\$0.00	\$124,639.41	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	54	1067	02/05/2024 04/06/2024
9024	EL TEPAMAL	61836	BAJO	DIRECTA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE EL TEPAMAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO					
9324	ARAPARICUARIO	61835	BAJO	DIRECTA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE ARAPARICUARIO EN ESCUELA TELESECUNDARIA	\$62,699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,699.00	\$0.00	\$62,699.00	\$0.00	\$62,699.00	\$0.00	\$0.00	\$62,699.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	456	326	05/06/2024 21/06/2024
9824	EL TEPAMAL	61836	BAJO	DIRECTA	FAISMUN	EQUIPAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA EN ARIO LOCALIDAD DE EL TEPAMAL EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO					
9924	PASO REAL	61848	BAJO	DIRECTA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE PASO REAL EN PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL	\$174,281.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,281.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO					
10024	URAPA	61847	BAJO	DIRECTA	FAISMUN	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ARIO LOCALIDAD DE URAPA EN PREESCOLAR ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA					
10124	ARIO DE ROSALES	61830	MUY BAJO	DIRECTA	FAISMUN	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES EN ESCUELA PRIMARIA GOBERNADOR MELCHOR OCAMPO	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA					
10224	TUNACUARIO	61830	BAJO	COMPLEMENTARIA	FAISMUN	EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA EN ARIO LOCALIDAD DE TUNACUARIO	\$122,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO					
10324	LAS CANALEJAS	61845	MEDIO	DIRECTA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ARIO LOCALIDAD DE LAS CANALEJAS EN ESCUELA PRIMARIA DR. MIGUEL SILVA MACIAS	\$598,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$598,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO					
10424	ARIO DE ROSALES	61830	115	DIRECTA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE AULA EN ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES (CONCLUSION)	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO					
61212 EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA,POLICIA Y TRANSITO																								
6824	CONTEMBO	61835	N/A	N/A	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA LOCALIDAD DE CONTEMBO CARRETERA ARIO-SAN JOSE DE CHUEN, MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN	\$873,048.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,048.73	\$873,048.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,048.73	\$0.00	CONTRATO	M2	180	2500	06/05/2024 27/07/2024
61402 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN ZONAS HABITACIONALES																								
6024	LA FINCA (OJO DE AGUA)	61837	MUY BAJO	DIRECTA	FAISMUN	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ARIO LOCALIDAD DE LA FINCA (OJO DE AGUA) ABASTECIMIENTO ARIO DE ROSALES	\$448,814.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,814.27	\$0.00	\$448,814.27	\$0.00	\$448,814.27	\$0.00	\$0.00	\$448,814.27	\$0.00	CONTRATO	POZO	1	18097	01/04/2024 16/04/2024
8524	PALMA DE ALTAMIRA	N/A	N/A	N/A	FAEISPUM	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA DE ALTAMIRA MUNICIPIO DE ARIO MICHOCÁN	\$6,650,000.00	\$0.00	\$6,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650,000.00	\$0.00	\$6,650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	10044	18000	08/05/2024 21/06/2024	
8624	PALMA DE ALTAMIRA	N/A	N/A	N/A	FAEISPUM	CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA DE ALTAMIRA MUNICIPIO DE ARIO MICHOCÁN	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	3350	1800	06/05/2024 29/06/2024	
7624	CONTEMBO	61830	BAJO	DIRECTA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN ARIO LOCALIDAD DE CONTEMBO	\$174,851.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,851.00	\$0.00	\$174,851.00	\$0.00	\$174,851.00	\$0.00	\$0.00	\$174,851.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	936	25	04/08/2024 04/09/2024
9624	CANOAS	61833	BAJO	DIRECTA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ARIO LOCALIDAD DE CANOAS PARAJE EL CHORRITO	\$1,153,422.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153,422.12	\$0.00	\$1,153,422.12	\$0.00	\$1,153,422.12	\$0.00	\$0.00	\$1,153,422.12	\$0.00	CONTRATO	M	350	18097	31/07/2024 24/08/2024



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ARIO MICHOCAN,INFORMA A LOS HABITANTES DE SU MUNICIPIO LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33
A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024

10524	LA FINCA (EL OJO DE GUA)	61830	MUY BAJO	DIRECTA	FAISMUN	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN ARIO LOCALIDAD DE LA FINCA (EL OJO DE GUA) EN EL MANANTIAL DENOMINADO LA FINCA	\$605,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO					
61403 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ZONAS HABITACIONALES																								
5624	LAS PAJAS	61835	BAJO	DIRECTA	FAISMUN	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN ARIO LOCALIDAD DE LAS PAJAS	\$80,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$80,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$15,972.00	CONTRATO	M	146	30	15/04/2024
9424	TZATZIO	61836	BAJO	DIRECTA	FAISMUN	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ARIO EN LA LOCALIDAD DE TZATZIO PLAZA PRINCIPAL	\$173,556.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,556.39	\$0.00	\$173,556.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173,556.39	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	150	953	29/07/2024
10624	SAN JOSE DE LAS CAÑAS	61830	BAJO	DIRECTA	FAISMUN	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ARIO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS CAÑAS CALLE PRINCIPAL	\$108,641.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,641.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO				22/08/2024
10724	ARIO DE ROSALES	61830	115	DIRECTA		AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES EN EL CIRCUITO INTERIOR DE LA CABECERA MUNICIPAL	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO				
61405 OTRAS OBRAS DE URBANIZACION																								
5724	ARIO DE ROSALES	61830	MUY BAJO	COMPLEMENTARIA	FAISMUN	MANTENIMIENTO DE MERCADO PUBLICO EN ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES	\$145,180.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,180.74	\$0.00	\$145,180.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,180.74	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	OBRA	1	60	17/06/2024
6224	ARIO DE ROSALES	61830	238	DIRECTA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LOMA LINDA CALLE NORBERTO HEREDIA	\$49,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,912.00	\$0.00	\$49,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,912.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	7	320	01/04/2024
6324	ARIO DE ROSALES	61830	MUY BAJO	DIRECTA	FAISMUN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA CENTRO CALLE ARTEAGA	\$42,614.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,614.96	\$0.00	\$42,614.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,614.96	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	36	120	11/03/2024
6524	ARIO DE ROSALES	61830	98	COMPLEMENTARIA	FAISMUN	EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA GRAL. ENRIQUE RAMIREZ UNIDAD DEPORTIVA ARIO DE ROSALES	\$798,796.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,796.85	\$0.00	\$798,796.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798,796.85	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	OBRA	1	560	10/06/2024
6424	EL ARENAL	61838	BAJO	DIRECTA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN ARIO LOCALIDAD DE EL ARENAL ACCESO PRINCIPAL	\$310,310.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,310.28	\$0.00	\$310,310.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,310.28	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	239	264	20/05/2024
5824	ARIO DE ROSALES	61830	12A	DIRECTA	FAISMUN	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LOMAS DEL CASTILLO	\$311,756.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,756.45	\$0.00	\$311,756.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,756.45	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	220	360	27/07/2024
7724	LAS PUENTES	61846	MUY BAJO	DIRECTA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN ARIO LOCALIDAD DE LAS PUENTES	\$429,361.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,361.69	\$0.00	\$429,361.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,361.69	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	42	657	19/08/2024
8224	ARIO DE ROSALES	61830	191	COMPLEMENTARIA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES COLONIA ROSALES	\$99,929.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,929.91	\$0.00	\$99,929.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,929.91	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	OBRA	1	2415	08/07/2024
8824	EL POTRERO DE PABLO CUIÑ	61837	N/A	N/A	FAEISPUM	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DEL POTRERO DE PABLO CUIÑ MUNICIPIO DE ARIO MICHOCACÁN	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	950	2500	22/07/2024
8924	ARIO DE ROSALES	61830	115	DIRECTA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE BIOINSUMOS EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES	\$166,644.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,644.87	\$0.00	\$166,644.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,644.87	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	64	151	20/05/2024
10824	ARIO DE ROSALES	61830	115	DIRECTA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA CITLALMINA	\$221,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$221,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA				15/07/2024
10924	ARIO DE ROSALES	61830	238	COMPLEMENTARIA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES EN EL BOULEVARD LAZARO CARDENAS	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO				12/08/2024
61503 CONSTRUCCION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES																								
2524	EL MORAL	61846	MUY BAJO	DIRECTA	FAISMUN	REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE EL MORAL TRAMO EL ORTIGAL	\$497,970.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,970.12	\$0.00	\$497,970.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$497,970.12	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	8000	641	10/04/2024
2624	ARAPARICUARIO	61835	BAJO	DIRECTA	FAISMUN	REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE ARAPARICUARIO TRAMO COLORIN	\$498,218.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,218.16	\$0.00	\$498,218.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,218.16	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	8000	424	24/04/2024
2724	CANOAS	61833	BAJO	DIRECTA	FAISMUN	REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE CANOAS TRAMO LA SANDIA	\$498,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,104.00	\$0.00	\$498,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,104.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	2930	200	22/07/2024
2824	EL CALABOZO	61837	BAJO	DIRECTA	FAISMUN	REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE EL CALABOZO TRAMO EL ARENAL	\$522,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,580.00	\$0.00	\$522,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,580.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	3695	504	30/05/2024
2924	EL CANGREJO	61845	BAJO	DIRECTA	FAISMUN	REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE EL CANGREJO TRAMO LA CEBADILLA	\$420,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,964.00	\$0.00	\$420,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$420,964.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M	2785	128	15/07/2024
11024	LA SANDIA	61838	BAJO	DIRECTA	FAISMUN	REHABILITACION DE CAMINO EN ARIO LOCALIDAD DE LA SANDIA CAMINO DE ACCESO	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA				13/08/2024
61605 VIALIDADES URBANAS																								
3124	RANCHO NUEVO DE CHUEN	61833	BAJO	COMPLEMENTARIA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DE CHUEN TRAMO A TOYONGUIUO	\$999,358.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,358.25	\$0.00	\$999,358.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,358.25	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	1990	340	01/04/2024
3324	PALMA DE ALTAMIRA	61837	BAJO	COMPLEMENTARIA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE PALMA DE ALTAMIRA CALLE CAMINO DE ACCESO	\$1,499,232.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,232.02	\$0.00	\$1,499,232.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,232.02	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	2394	1024	28/04/2024
3424	URAPA	91847	BAJO	COMPLEMENTARIA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE URAPA CALLE MADERO	\$999,028.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,028.88	\$0.00	\$999,028.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999,028.88	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	1309.6	912	06/05/2024
3524	ARIO DE ROSALES	61830	149	COMPLEMENTARIA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LINDA VISTA CALLE FRAY JUAN BAUTISTA MOYA	\$1,197,501.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197,501.90	\$0.00	\$1,197,501.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,197,501.90	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	807.51	1185	22/05/2024
3824	ARIO DE ROSALES	61830	238	COMPLEMENTARIA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES J. TRINIDAD RAMOS ZAMUDIO	\$1,298,568.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298,568.70	\$0.00	\$1,298,568.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298,568.70	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	749	1269	03/08/2024
4224	ARIO DE ROSALES	61830	219	COMPLEMENTARIA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA EJIDAL TUNACUARO CALLE ISAIAS MARROQUIN	\$1,498,998.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498,998.23	\$0.00	\$1,498,998.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,498,998.23	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	863	1215	27/05/2024
4624	ARIO DE ROSALES	61830	12A	COMPLEMENTARIA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES CALLE VALLADOLID	\$698,072.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,072.04	\$0.00	\$698,072.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,072.04	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	873.48	718	15/04/2024
5924	ARAPARICUARIO	61835	BAJO	COMPLEMENTARIA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARAPARICUARIO EJIDO EL CALVARIO	\$217,838.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,838.80	\$0.00	\$217,838.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,838.80	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	359	326	22/04/2024
7024	BUEN SUCESO	61833	BAJO	COMPLEMENTARIA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE BUEN SUCESO CALLE PRINCIPAL	\$1,124,294.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124,294.77	\$0.00	\$1,124,294.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124,294.77	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	2289	94	14/08/2024
7124	PABLO CUIÑ	61837	BAJO	COMPLEMENTARIA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE PABLO CUIÑ CALLE SAN MARCOS	\$998,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998,817.42	\$0.00	\$998,817.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$998,817.42	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	572	1067	25/05/2024



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN,INFORMA A LOS HABITANTES DE SU MUNICIPIO LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33
A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2024

8424	ARIO DE ROSALES	61830	N/A	N/A	RAMO 23	PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE VALLADOLID DEL CADENAMIENTO KM. 0+000 AL KM. 0+083. DEL MUNICIPIO DE ARIO. MICHOACÁN	\$169,830.00	\$0.00	\$0.00	\$169,830.00	\$0.00	\$0.00	\$169,830.00	\$0.00	\$0.00	\$169,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA	M2	460	2500	2/04/2024 18/05/2024
9224	DR. MIGUEL SILVA MACIAS	61840	BAJO	COMPLEMENTARIA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE DR. MIGUEL SILVA MACIAS CALLE BENITO JUAREZ	\$1,263,514.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,263,514.60	\$0.00	\$1,263,514.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,263,514.60	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	535.6	1167	10/06/2024 13/07/2024
11124	ARIO DE ROSALES	61830	115	COMPLEMENTARIA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE PDTE. VALENTIN GOMEZ FARIAS	\$1,550,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA				
11224	ARIO DE ROSALES	91830	223	COMPLEMENTARIA	FAISMUN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA VERONICA LOPEZ GONZALEZ CALLE AMPLIACION MARTHA REYES	\$1,244,589.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,244,589.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA				
61904 PROYECTOS DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS																								
4924	ARIO DE ROSALES	61830	N/A	N/A	FAISMUN	3% PARA GASTOS INDIRECTOS	\$1,009,184.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009,184.82	\$0.00	\$1,009,184.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009,184.82	\$0.00	\$0.00	ADMON. DIRECTA				