

**EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN, INFORMA A LOS HABITANTES DE SU MUNICIPIO LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL RAMO 33
A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**

DURANTE EL 2º TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022



NO. OBRA	LOCALIDAD	ASIGNACION POR REGIONES	CLAVE / GRADO REZ.	ASIGNACION POR TIPO DE PROYECTO	FONDO / PROGRAMA	NOMBRE DE LA OBRA	RECURSOS PROGRAMADOS						METAS PROGRAMADAS				AVANCES				
							COSTO TOTAL	MUNICIPAL DIRECTO	CONVENIDO		RAMO 33		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	POBLACION BENEFICIARIA	FECHA DE INICIO-TERMINO	FINANCIERO		FIBIDO
									ESTATAL	FEDERAL	FISM	FORTAMUN-DF							IMPORTE	PORCENTUAL	
2201	ARIO DE ROSALES	POBREZA EXTREMA	098	DIRECTA	FAISM	MEJORAMIENTO DE AULA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN EN ARIO DE ROSALES	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	80	1500	15/08/22 24/09/22	\$ 182,006.97	56.00%	20.00%
2204	EL MORAL	POBREZA EXTREMA	MUY BAJO	DIRECTA	FAISM	MEJORAMIENTO DE AULA PREESCOLAR FRANCISCO GONZALEZ BOCCANEGRA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN EN EL MORAL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON DIRE	M2	72	470	12/09/22 26/09/22	\$ 47,411.99	94.82%	50.00%
2205	LA BARRA (LA BARRA GRANDE)	POBREZA EXTREMA	BAJO	DIRECTA	FAISM	CONSTRUCCION DE TECHADO PRIMARIA EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN EN LA BARRA GRANDE	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	600	141	10/10/22 12/11/22	\$ 450,486.26	62.57%	20.00%
2209	PASO REAL	POBREZA EXTREMA	BAJO	DIRECTA	FAISM	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN EN EL PASO REAL CONCLUSION	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON DIRE	M2	60	204	12/09/22 24/09/22	\$ 71,970.09	99.96%	80.00%
2256	ARIO DE ROSALES	ZAP URBANA	115	DIRECTA	FAISM	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL LAZARO CARDENAS	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON DIRE	OBRA	1	631	25/04/22 04/05/22	\$ 51,000.00	100.00%	100.00%
2241	SAN JOSE DE CHUEN	POBREZA EXTREMA	BAJO	DIRECTA	FAISM	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHUEN	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON DIRE	M	100	602	01/07/22 30/07/22	\$ 86,624.26	100.00%	90.00%
2256	ARIO DE ROSALES	ZAP URBANA	115	DIRECTA	FAISM	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS BASICOS DE ELECTRICIDAD EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL LAZARO CARDENAS	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON DIRE	OBRA	1	631	25/04/22 04/05/22	\$ 51,000.00	100.00%	100.00%
2257	SAN JOSE DE CHUEN	POBREZA EXTREMA	BAJO	DIRECTA	FAISM	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHUEN	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON DIRE	M2	108	602	25/04/22 07/05/22	\$ 64,506.01	92.15%	100.00%
2216	ARIO DE ROSALES	ZAP URBANA	098	DIRECTA	FAISM	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN EN ARIO DE ROSALES COLONIA CENTRO CALLE INHARTE	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	2400	1500	08/08/22 17/09/22	\$ 553,008.78	57.61%	70.00%
2220	ARIO DE ROSALES	ZAP URBANA	098	DIRECTA	FAISM	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN EN ARIO DE ROSALES COLONIA GENERAL ENRIQUE RAMIREZ	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	420	1500	14/03/22 09/04/22	\$ 1,059,179.70	99.93%	80.00%
2222	TZATZO	POBREZA EXTREMA	BAJO	COMPLEMENTARIA	FAISM	AMPLIACION DE PLAZA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN LOCALIDAD DE TZATZO	\$164,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON DIRE	M2	120	953	19/09/22 01/10/22	\$ 121,734.01	74.23%	80.00%
2242	LAS PUENTES	POBREZA EXTREMA	MUY BAJO	DIRECTA	FAISM	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN LOCALIDAD DE LAS PUENTES	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	100	657	11/07/22 16/08/22	\$ 199,036.63	99.52%	60.00%
2252	ARIO DE ROSALES	ZAP URBANA	115	DIRECTA	FAISM	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$66,464.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,464.95	\$0.00	\$0.00	ADMON DIRE	M	60	2040	18/08/22 10/09/22	\$ 61,820.38	93.01%	100.00%
2218	AFRICA	LOC. 2 GDOS. REZAGO SOCIAL MAS ALTO	MEDIO	COMPLEMENTARIA	FAISM	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN LOCALIDAD DE AFRICA	\$581,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON DIRE	M	3000	130	11/04/22 07/10/22	\$ 396,730.00	68.28%	60.00%
2253	SAN JOS DE LAS CAÑAS	POBREZA EXTREMA	BAJO	COMPLEMENTARIA	FAISM	MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS CAÑAS	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON DIRE	M	75	602	21/03/22 02/04/22	\$ 23,760.04	99.00%	80.00%
2258	PALMA CUATA	LOC. 2 GDOS. REZAGO SOCIAL MAS ALTO	ALTO	COMPLEMENTARIA	FAISM	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN LOCALIDAD DE PALMA CUATA	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON DIRE	M	800	92	18/05/22 31/05/22	\$ 110,947.50	31.70%	50.00%
2224	ARIO DE ROSALES	ZAP URBANA	191	COMPLEMENTARIA	FAISM	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE ARIO EN ARIO DE ROSALES CALLE PRIVADA DE LEYVA	\$1,216,495.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216,495.05	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	480	2415	14/03/22 16/04/22	\$ 845,007.22	99.97%	90.00%
2227	ARIO DE ROSALES	ZAP URBANA	223	COMPLEMENTARIA	FAISM	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE ARIO EN ARIO DE ROSALES CALLE PRIVADA DE LEYVA	\$1,405,902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,405,902.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	696	2226	21/02/22 16/04/22	\$ 1,404,654.83	99.91%	100.00%
2228	ARIO DE ROSALES	ZAP URBANA	098	COMPLEMENTARIA	FAISM	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE ARIO EN ARIO DE ROSALES COLONIA GENERAL ENRIQUE RAMIREZ CALLE LUIS PADILLA	\$1,854,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,854,360.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	918	1500	21/03/22 21/05/22	\$ 1,852,216.98	99.88%	100.00%
2229	RANCHO NUEVO DE CHUEN	POBREZA EXTREMA	BAJO	COMPLEMENTARIA	FAISM	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO MUNICIPIO DE ARIO EN RANCHO NUEVO DE CHUEN ACCESO PRINCIPAL	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	1000	72	10/10/22 19/11/22	\$ 978,005.18	69.86%	40.00%
2231	TUNACUARO	POBREZA EXTREMA	BAJO	COMPLEMENTARIA	FAISM	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO MUNICIPIO DE ARIO EN TUNACUARO ACCESO PRINCIPAL	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M	1000	456	13/06/22 16/07/22	\$ 979,179.04	69.94%	40.00%
2232	ARAPARICUARO	POBREZA EXTREMA	BAJO	COMPLEMENTARIA	FAISM	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE ARIO MICHOACAN EN ARAPARICUARO POBLADO EL CAPIRITO CALLE PRINCIPAL	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	ADMON DIRE	M2	280	326	11/07/22 30/07/22	\$ 99,876.60	99.88%	60.00%
2238	SAN JOSE DE CHUEN	POBREZA EXTREMA	BAJO	COMPLEMENTARIA	FAISM	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MUNICIPIO DE ARIO EN SAN JOSE DE CHUEN CALLE PRINCIPAL	\$1,570,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570,800.00	\$0.00	\$0.00	CONTRATO	M2	780.3	602	11/04/22 21/05/22	\$ 1,568,879.25	99.86%	85.00%
2239	ARIO DE ROSALES	NA	NA	NA	FAISM	3% PARA GASTOS INDIRECTOS	\$843,814.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$843,814.80	\$0.00	\$0.00	ADMON DIRE	INFORME	4	200	28/11/22 17/12/22	\$ 57,500.00	6.81%	10.00%