Ente Publico: Municipio de Ario Michoacan

El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Ario, Michoacán, informa a la ciudadanía en general que, en cumplimiento con los principios de transparencia y rendición de cuentas, se dan a conocer los montos asignados, así como las obras y acciones que se ejecutarón con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026.

Monto que reciban del FAIS $ 35,438,775.00

NO. OBRA	OBRA O ACCION A REALIZAR	PROGRAMADO						EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
		COSTO	UBICACIÓN			METAS	BENEFICIARIOS	COSTO	METAS ALCANZADA	FECHA DE INICIO Y TERMINO REAL
			ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD					
0126	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE LAS ESCOBILLAS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA	$ 220,000.00	MICHOACAN	ARIO	LAS ESCOBILLAS	22 M2	322	$ -	-	-
4426	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES EN ESCUELA PREESCOLAR IMELDA MAYA CASTRO	$ 200,000.00	MICHOACAN	ARIO	ARIO DE ROSALES	290 M2	35	$ 191,475.01	340 m2	15/06/2026 30/06/2026
4826	CONSTRUCCION DE RED ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES CALLE VICENTE GUERRERO	$ 510,303.57	MICHOACAN	ARIO	ARIO DE ROSALES	350 M	1497	$ 509,470.82	371 m	1506/2026 10/07/2026
5326	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD ARIO DE ROSALES AVENIDA BOULEVARD FRANCISCO J. MUJICA	$ 108,389.80	MICHOACAN	ARIO	ARIO DE ROSALES	185.82 M	18097	$ -	-	-
5426	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPO DE ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA CENTRO CALLE VICTORIA	$ 503,125.29	MICHOACAN	ARIO	ARIO DE ROSALES	125 M	1616	$ 431,619.40	125 m	28/07/2026 13/08/2026
0326	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE EL VALLE	$ 600,000.00	MICHOACAN	ARIO	EL VALLE (VALLE NUEVO)	980 M	63	$ -	-	-
0426	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE EL TEPAMAL	$ 150,000.00	MICHOACAN	ARIO	EL TEPAMAL	530 M	894	$ -	-	-
0526	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD LA FINCA (OJO DE AGUA) EN EL MANANTIAL DENOMINADO LA FINCA	$ 577,000.00	MICHOACAN	ARIO	LA FINCA (OJO DE AGUA)	50 M3	18097	$ 576,235.85	1-obra	13/04/2026 16/05/2026
0626	EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD LA FINCA (OJO DE AGUA) EN EL MANANTIAL DENOMINADO LA FINCA	$ 2,000,000.00	MICHOACAN	ARIO	LA FINCA (OJO DE AGUA)	1 OBRA	18097	$ 1,997,108.27	1-obra	13/04/2026 23/05/2026
3026	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES EN BOULEVARD LAZARO CARDENAS	$ 1,800,000.00	MICHOACAN	ARIO	ARIO DE ROSALES	150 M	18097	$ 1,789,292.37	129 M	13/04/2026 09/05/2026
3126	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA CUAUHTEMOC “VIVIENDAS PARA EL BIENESTAR”	$ 600,000.00	MICHOACAN	ARIO	ARIO DE ROSALES	650 M	18097	$ 597,538.10	849.54 m	20/04/2026 22/05/2026
4626	EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD LA FINCA (OJO DE AGUA) EN EL MANANTIAL DENOMINADO LA FINCA (SEGUNDA ETAPA)	$ 700,000.00	MICHOACAN	ARIO	LA FINCA (OJO DE AGUA)	1 OBRA	18097	$ 696,544.49	1-obra	20/07/2026 08/08/2026

Ente Publico: Municipio de Ario Michoacan

El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Ario, Michoacán, informa a la ciudadanía en general que, en cumplimiento con los principios de transparencia y rendición de cuentas, se dan a conocer los montos asignados, así como las obras y acciones que se ejecutarón con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026.

Monto que reciban del FAIS $ 35,438,775.00

NO. OBRA	OBRA O ACCION A REALIZAR	PROGRAMADO						EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
		COSTO	UBICACIÓN			METAS	BENEFICIARIOS	COSTO	METAS ALCANZADA	FECHA DE INICIO Y TERMINO REAL
			ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD					
4726	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ALIMENTACION GENERAL DE AGUA POTABLE EN EL BOULEVARD FRANCISCO J. MUJICA Y COLONIA LOMA LINDA, EN LA LOCALIDAD, DE ARIO DE ROSALES, MUNICIPIO DE ARIO,DEL EDO. DE MICHOACAN	$ 1,750,000.00	MICHOACAN	ARIO	ARIO DE ROSALES	1 OBRA	18097	$ 1,750,000.00	1-linea	24/08/2026 31/12/2026
3826	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA CRUZ DE ARGOTE	$ 70,000.00	MICHOACAN	ARIO	ARIO DE ROSALES	25 M	20	$ 68,574.44	1-obra	10/04/2026 15/04/2026
1426	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ARIO, LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA JUSTICIA Y DEMOCRACIA SOCIAL CALLE JACARANDAS	$ 2,129,154.12	MICHOACAN	ARIO	ARIO DE ROSALES	1149 M2	2213	$ 2,095,458.25	906 M2	11/05/2026 09/06/2026
1626	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ARIO, LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA CENTRO CALLE VICTORIA	$ 2,240,486.43	MICHOACAN	ARIO	ARIO DE ROSALES	1033 M2	1616	$ 2,212,400.77	1042.73 m2	22/07/2026 20/08/2026
1726	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ARIO,LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA GRAL. ENRIQUE RAMIREZ CALLE LUIS PADILLA	$ 2,721,057.88	MICHOACAN	ARIO	ARIO DE ROSALES	289.01 M2	2875	$ -	-	-
1826	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ARIO,LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES CALLE FRAY JUAN BAUTISTA	$ 2,311,018.87	MICHOACAN	ARIO	ARIO DE ROSALES	1428.57 M2	1497	$ -	-	-
2126	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE ARAPARICUARO.	$ 2,597,755.30	MICHOACAN	ARIO	ARAPARICUARO	4800 M2	326	$ -	-	-
2526	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES CALLE PRIVADA LIC. DAVID FRANCO RODRIGUEZ	$ 418,233.11	MICHOACAN	ARIO	ARIO DE ROSALES	295 M2	2118	$ -	-	-
3226	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES CALLE DANIEL ROMERO	$ 355,000.00	MICHOACAN	ARIO	ARIO DE ROSALES	354 M2	1269	$ 27,840.00	-	-
3326	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA CRUZ DE ARGOTE	$ 2,577,123.81	MICHOACAN	ARIO	ARIO DE ROSALES	1847 M2	1185	$ 2,574,505.33	2007.20 M2	15/06/2026 11/07/2026
3926	CONSTRUCCION DE MURO EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHUEN	$ 153,705.17	MICHOACAN	ARIO	SAN JOSE DE CHUEN	120 M	602	$ 153,625.70	120 ML	11/05/2026 12/06/2026
4026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ARIO LOCALIDAD DE DR. MIGUEL SILVA MACÍAS CALLE JAVIER HERNÁNDEZ	$ 1,353,581.75	MICHOACAN	ARIO	DR. MIGUEL SILVA MACIAS	931 M2	1167	$ -	-	-
4126	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA LA ESCONDIDA CALLE SIN NOMBRE	$ 1,134,460.85	MICHOACAN	ARIO	ARIO DE ROSALES	482 M2	149	$ -	-	-
4226	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD LA PLAYA DE GUADALUPE	$ 889,208.67	MICHOACAN	ARIO	LA PLAYA DE GUADALUPE	1160 M2	299	$ 878,873.65	1110.7 M2	13/05/2026 11/06/2026
4526	CONSTRUCCION DE PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR) EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE ARAPARICUARO	$ 100,000.00	MICHOACAN	ARIO	ARAPARICUARO	11 M	326	$ 74,400.00	-	-
5026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA OBRERA CALLE AMÍLCAR CAMPOS CÓRDOBA	$ 1,259,000.70	MICHOACAN	ARIO	ARIO DE ROSALES	780 M2	2298	$ -	-	-
5126	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA OBRERA CALLE 9 DE ABRIL	$ 235,066.68	MICHOACAN	ARIO	ARIO DE ROSALES	163.3 M2	2298	$ -	-	-

Ente Publico: Municipio de Ario Michoacan

El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Ario, Michoacán, informa a la ciudadanía en general que, en cumplimiento con los principios de transparencia y rendición de cuentas, se dan a conocer los montos asignados, así como las obras y acciones que se ejecutarón con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2026.

Monto que reciban del FAIS $ 35,438,775.00

NO. OBRA	OBRA O ACCION A REALIZAR	PROGRAMADO						EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		
		COSTO	UBICACIÓN			METAS	BENEFICIARIOS	COSTO	METAS ALCANZADA	FECHA DE INICIO Y TERMINO REAL
			ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD					
5226	AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE ARIO DE ROSALES COLONIA GRAL. ENRIQUE RAMIREZ	$ 3,000,000.00	MICHOACAN	ARIO	ARIO DE ROSALES	172 M2	2450	$ -	-	-
5526	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE ARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS PAREOS	$ 1,133,129.95	MICHOACAN	ARIO	LOS PAREOS	1500 M2	388	$ -	-	-
5626	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ARIO LOCALIDAD DE EL TEJAMANIL	$ 694,826.05	MICHOACAN	ARIO	EL TEJAMANIL	598.27 M2	517	$ -	-	-
3426	3 % PARA GASTOS INDIRECTOS	$ 347,147.00	MICHOACAN	ARIO	ARIO DE ROSALES	4 INFORME	18097	$ -	-	